



CONSORZIO DI BONIFICA OVEST

Bacino Liri-Garigliano

Delibera G.R.A. n.798/97

AVEZZANO (AQ)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

n. 138 del 28.12.2018

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di dicembre nella sede del Consorzio di Bonifica Ovest in Avezzano (AQ) Piazza Torlonia n.91, si è riunita la Deputazione Amministrativa composta dai signori:

Di Berardino Gino	Presidente	Presente <input type="checkbox"/> Assente <input type="checkbox"/>
Bonaldi Dario	Vice Presidente	Presente <input type="checkbox"/> Assente <input type="checkbox"/>
D'Elia Vincenzino	Membro	Presente <input type="checkbox"/> Assente <input type="checkbox"/>
Di Pasquale Giancarlo Annibale	Membro	Presente <input type="checkbox"/> Assente <input type="checkbox"/>
Mancini Mario	Membro	Presente <input type="checkbox"/> Assente <input type="checkbox"/>

Per il Collegio Sindacale partecipano i signori:

Dott.ssa Domenica Di Iorio	Componente	Presente <input type="checkbox"/> Assente <input type="checkbox"/>
Dott.ssa Domenica Camaioni	Componente	Presente <input type="checkbox"/> Assente <input type="checkbox"/>
Dott. Gaetano Ricci	Componente	Presente <input type="checkbox"/> Assente <input type="checkbox"/>

Assiste con funzioni di Segretario il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo Dott. Abramo Bonaldi;

Il Presidente rilevata la presenza di numero 3 componenti sui cinque assegnati, dichiara valida la seduta e passa a trattare l'argomento di cui al punto 1 dell'ordine del giorno avente ad oggetto:

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE ABRUZZO. DGR 402/2016. ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DEL MASTERPLAN PER L'ABRUZZO IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO: Manutenzione straordinaria strade fucensi; CIG 759906961D CUP G37H16001200002; - Ratifica

**Provvedimento del Presidente n. 32 del 18.12.2018 - Portante:
Rideterminazione Quadro Economico di spesa a seguito di procedura
di gara: - Approvazione: Stato Finale e liquidazione, Relazione
sul conto finale della spesa, Certificato di Regolare Esecuzione,
Relazione Acclarante i rapporti tra Concessionario e Concedente e
Chiusura della Convenzione.**

Il Segretario, invitato a relazionare sull'argomento riferisce quanto appresso:

PREMESSO:

- **Che** in data 17 Maggio 2016, presso L'Aquila, il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ed il Presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, hanno sottoscritto il "Patto per il Sud" per un importo totale di investimenti a favore della Regione Abruzzo pari a € 1.505.622.720,99;
- **Che** la Regione Abruzzo con DGR n°402 del 25.06.2016, ha preso atto del "Patto per L'Abruzzo" e individuato i soggetti attuatori degli interventi in esso contenuti;
- **Che** con la medesima deliberazione si prendeva atto del verbale n°2 del 08/06/2016 e del relativo elenco dei soggetti attuatori dei 77 interventi previsti nel Patto per L'Abruzzo, dove questo Consorzio di Bonifica non è stato convocato;
- **Che** la Regione Abruzzo con nota protocollo 1080 del 05/10/2016 a firma del Direttore Regionale Dott.ssa M.A. Picardi comunicava a questo Ente di essere stato individuato come soggetto Attuatore dell'intervento "Manutenzione straordinaria strade Fucensi";
- **Che** con Provvedimento del Presidente n°21 del 09/11/2016, ratificato con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 61 del 22/11/2016, veniva approvata la convenzione per l'attuazione degli investimenti del Masterplan per l'Abruzzo in relazione all'intervento in oggetto sottoscritta in data 10.11.2016 presso l'Aurum di Pescara;
- **Viste** le note a mezzo Pec scambiate con il DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITÀ, RETI E LOGISTICA con le quali sono stati integrati e aggiornati i dati da inserire nella convenzione;
- **Vista** la CONVENZIONE/CONCESSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DEL MASTERPLAN PER L'ABRUZZO IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO: 1) Manutenzione straordinaria strade fucensi; Imp. € 150.000,00 in data 22/06/2017 ED APPROVATA con deliberazione della Deputazione Amministrativa n.° 39/2017 è stata sottoscritta telematicamente fra le parti;

- **Che** con Delibera della Deputazione Amministrativa, n. 30 del 18/05/2017, veniva affidato l'incarico di R.U.P. al Direttore del Consorzio ING. Mauro CONTESTABILE;
- **Che** con Delibera della Deputazione Amministrativa, n. 63 del 26/10/2017, veniva affidato l'incarico per la PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA D.L. e COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL'U.T.C. Geom. Filippo ZAURRINI e Francesco MARCELLITTI per la progettazione e D.L.; Geom. Filippo ZAURRINI per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; il tutto con la COLLABORAZIONE DEL P.I. Francesco COLIZZA;
- **Che** con Delibera della Deputazione Amministrativa n. 101 del 31.07.2018, veniva approvato il progetto definitivo - esecutivo redatto dai Geom: Filippo ZAURRINI e Francesco MARCELLITTI con la collaborazione del P.I. Francesco COLIZZA;
- **Che** la spesa complessiva del suddetto progetto definitivo - esecutivo è di € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) così come risulta dal seguente quadro economico:

Lavori

a) Lavori a corpo	€ 117.985,24
b) Oneri per la sicurezza a corpo	€ 1.500,00
Sommano	€ 119.485,24

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per

c7) Spese di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Spese tecniche relative a:

alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza Giornaliera e contabilità, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente

€ 2.389,70

c9) Eventuali spese per commissioni

giudicatrici e pubblicità compreso IVA

€ 1.838,31

c12) IVA ed eventuali altre imposte e

contributi dovuti per legge.

€ 26.286,75

Sommano

€ 30.514,76

=====

TOTALE PROGETTO

€ 150.000,00

- **Che** con Delibera della deputazione amministrativa n. 102 del 31.07.2018, veniva indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio del prezzo più basso e contestualmente si stabiliva che la procedura doveva svilupparsi con almeno 10 (dieci) operatori economici individuati a seguito di indagine di mercato;

- **Che** l'Avviso pubblico di manifestazione di interesse il giorno 08.08.2018 è stato affisso all'Albo pretorio del Consorzio e contestualmente sul sito web dello stesso e inviato per l'affissione all'Albo Pretorio dei Comuni interessati, pubblicato il giorno 10.08.2018 sul quotidiano nazionale "La Repubblica" e sul quotidiano locale "Il Centro";
- **Che** entro i termini previsti dall'Avviso pubblico sono pervenute n. 72 (Settantadue) richieste di partecipazione e l'Elenco degli operatori economici in data 23.08.2018 è stato pubblicato all'Albo pretorio del Consorzio e contestualmente inviato per la pubblicazione sul sito web dello stesso;
- **Che** il giorno 23.08.2018 presso la sede del Consorzio, Il Presidente Sig. Gino Di Berardino, assistito dai Sig.ri: Dario Bonaldi Vice Presidente, Ing. Mauro Contestabile in qualità di RUP e Geom. Filippo Zaurrini, hanno proceduto tramite sorteggio ad individuare i 10 (dieci) operatori economici da invitare per il prosieguo della procedura così come riportato nel verbale di procedura negoziata redatto in pari data;
- **Che** in data 24.08.2018 sono stati invitati al prosieguo della procedura negoziata i 10 (dieci) operatori economici individuati;
- **Che** alle ore 10:45 del giorno 13.09.2018 la Commissione dichiarava ultimate le procedure di gara con aggiudicazione provvisoria alla ditta "**Cogema S.r.l.**", con sede in **Chieti**, con il ribasso del **33,32%** (Trentatrevirgola-trentadueper cento) corrispondente all'importo di € 39.312,69 (Euro Trentanovemilatrecentododici/69) e quindi per il prezzo netto di € 78.672,55 (Euro Settantottomilaseicento-settantadue/55), oltre ad € 1.500,00 (millecinquecento/00) relativi ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale quindi di **€ 80.172,55 (Euro Ottantamila-centosettantadue/55) più IVA;**
- **Che** l'aggiudicazione definitiva dei lavori è avvenuta con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 114 del 13.09.2018;
- **Che** la consegna dei lavori è avvenuta sotto riserva di legge con verbale in data 03.10.2018;
- **Che** in data 8.10.2018 è stato stipulato il contratto d'appalto e registrato in Chieti in data 17.10.2018 al n. 817;
- **Che** con nota del 09.10.2018 l'Impresa COGEMA S.r.l. nella sua qualità di aggiudicataria dei lavori ha chiesto di poter subappaltare, all'Impresa "**P.R.S. Produzioni e Servizi S.r.l.**"

con sede in Avezzano (AQ), una parte dei lavori ricadenti nella categoria OG3;

- Che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 121 del 16.10.2018 è stato autorizzato il subappalto all'Impresa "P.R.S. Produzioni e Servizi S.r.l." con sede in Avezzano (AQ), per una parte dei lavori ricadenti nella categoria OG3, come da articolo 3 del contratto di subappalto rimesso, per l'importo di € 23.000,00 incluso oneri per la sicurezza (inferiore al 30% dell'importo contrattuale);
- Che in data 8.11.2018 i Direttori dei Lavori Geometri: Filippo Zaurrini e Francesco Marcellitti hanno emesso il Certificato di Ultimazione dei Lavori;
- Che a seguito di gara d'appalto e conseguente aggiudicazione definitiva l'importo del finanziamento deve essere rideterminato secondo il seguente quadro economico di spesa:

a) Lavori a corpo	€ 117.985,24
a detrarre ribasso del 33,32%	€ 39.312,69
sommano	€ 78.672,55
b) Oneri per la sicurezza a corpo	€ 1.500,00
Sommano a + b	€ 80.172,55

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e pubblicità compreso IVA	€ 1.229,15
c12) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.	€ 17.637,96
Sommano	€ 18.867,11

TOTALE PROGETTO € 99.039,66
ECONOMIE SU FINANZIAMENTO TOTALE € 50.960,34

- Che in data 3.12.2018 la D.L. ha emesso lo stato finale che ammonta a complessivi netti € 80.172,55 oltre IVA;
- Che non essendo stati corrisposti S.A.L. in corso d'opera, resta il credito netto dell'Impresa di € 80.172,55 (Euro Ottantamilacentosettantadue/55) che può corrisondersi alla Ditta COGEMA S.r.l., di Chieti - Via Aterno n. 397 - P.IVA 01958330696, a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori in argomento; oltre l'IVA 22% pari ad € 17.637,96 (Euro diciassettemilaseicentotrentasette/96).
- Che ai fini della chiusura della convenzione in essere tra la Regione Abruzzo - "Patto per lo Sviluppo della Regione Abruzzo - DGR 402/2016 - Attuazione degli Investimenti del Masterplan per l'Abruzzo - Delibera Cipe n. 26/2016 - ed il Consorzio di Bonifica Ovest, la Direzione Lavori ha redatto la rendicontazione

finale delle spese sostenute con indicazione dei relativi pagamenti;

- Che da detta rendicontazione risulta un quadro Economico con un importo di € 99.039,66, oltre le economie per € 50.960,34 meglio discrezionalizzata nel prospetto seguente:

a) Lavori a corpo	€ 117.985,24
a detrarre ribasso del 33,32%	€ 39.312,69
sommano	€ 78.672,55
b) Oneri per la sicurezza a corpo	€ 1.500,00
Sommano a + b	€ 80.172,55
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e pubblicità compreso IVA	€ 1.229,15
c12) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 17.637,96
Sommano	€ 18.867,11
TOTALE PROGETTO	€ 99.039,66
ECONOMIE SU FINANZIAMENTO TOTALE	€ 50.960,34

- Raffronto tra le somme previste e quelle sostenute:

Titolo di spesa	Quadro economico approvato	Spese sostenute	Discostamenti
a) Lavori	€ 117.985,24	€ 117.985,24	€ 0,00
A detrarre ribasso d'asta del 33,32%		-€ 39.312,69	
Sommano	€ 117.985,24	€ 78.672,55	+€ 39.312,69
b) importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
Sommano a+b	€ 119.485,24	€ 80.172,55	+€ 39.312,69
c) somme a disposizione della stazione appaltante per:			
c7) Spese di cui all'art. 113 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Spese tecniche relative a: alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza Giornaliera e contabilità, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 2.389,70	€ 0,00	+€ 2.389,70
C9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e pubblicità compreso IVA	€ 1.838,31	€ 1.229,15	+€ 609,16
c12) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 26.286,75	€ 17.637,96	+€ 8.648,79
Sommano somme a disposizione	€ 30.514,76	€ 18.867,11	+€ 11.647,65
TOTALE	€ 150.000,00	€ 99.039,66	+€ 50.960,34

- Che dalla suddetta documentazione risulta una spesa complessiva di € 99.039,66 (Euro Novantanovemilatrentanove/66) inferiore alla concessione assentita "Patto per lo Sviluppo della Regione Abruzzo - DGR 402/2016 - Attuazione degli Investimenti del Masterplan per l'Abruzzo - Delibera Cipe n. 26/2016, con un'economia finale di spesa pari a € 50.960,34 che costituisce economia accertata sul finanziamento;

Che il Presidente, vista l'urgenza per la chiusura dei lavori, con proprio Provvedimento n. 32 del 18.12.2018, ha già approvato: la rideterminazione del nuovo quadro economico esposto nella premessa, lo Stato Finale e la liquidazione alla Ditta Cogema S.r.l., la Relazione sul conto finale della spesa, il Certificato di Regolare Esecuzione, la Relazione Acclarante i rapporti tra Concessionario e Concedente e la Chiusura della Convenzione.

La Deputazione, sentita la relazione del Segretario

- Visto il nuovo quadro economico, a seguito di gara, esposto nella premessa;
- Visto lo Stato Finale redatto dalla Direzione Lavori;
- Vista la documentazione relativa alle spese sostenute secondo il prospetto predisposto dalla Direzione Lavori;
- Vista la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione predisposto dalla Direzione lavori;
- Vista la relazione acclarante i rapporti tra concessionario e concedente predisposta dalla Direzione lavori;
- Visto il Provvedimento del Presidente n. 32 del 18.12.2018;
- Ritenuto opportuno ratificare l'operato del Presidente in merito: alla rideterminazione del nuovo quadro economico esposto nella premessa, allo Stato Finale e alla liquidazione della Ditta Cogema S.r.l., alla Relazione sul conto finale della spesa, al Certificato di Regolare Esecuzione, alla Relazione Acclarante i rapporti tra Concessionario e Concedente e alla Chiusura della Convenzione.

Su Proposta del Presidente, con votazione espressa in forma palese, ad unanimità

DELIBERA

1. Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di ratificare, siccome ratifica, il Provvedimento del Presidente n. 32 del 18.12.2018 relativo alla rideterminazione del nuovo quadro economico esposto nella premessa, allo Stato Finale e alla liquidazione della Ditta Cogema S.r.l., alla Relazione sul conto finale della spesa, al Certificato di Regolare Esecuzione, alla Relazione Acclarante i rapporti tra Concessionario e Concedente e alla Chiusura della Convenzione.
3. Di conferire mandato agli Uffici competenti per la definizione di ogni atto necessario e consequenziale;
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Segretario
(Dott. Abramo Bonaldi)

Il Presidente
(Sig. Di Berardino Gino)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente deliberato è stato pubblicato all'albo pretorio di questo Consorzio il giorno 31 DIC. 2018 e vi è rimasto per giorni 1 in base all'art. 47 dello statuto consortile.

Avezzano, li 02 GEN. 2019

Il Segretario
(Dott. Abramo Bonaldi)

Il Presidente
(Sig. Di Berardino Gino)