

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA  
Servizio Sviluppo della Competitività e Fondo di Solidarietà - DPD018

CONSORZIO DI BONIFICA OVEST - BACINO LIRI GARIGLIANO  
AVEZZANO (AQ)

**INTERVENTI STRUTTURALI SULL'IMPIANTO IRRIGUO  
DI LUCO DEI MARSÌ MEDIANTE ADEGUAMENTO NORMATIVO  
E MESSA IN SICUREZZA TRAMITE LA REALIZZAZIONE DI NUOVE  
INFRASTRUTTURE IRRIGUE ED INVESTIMENTI IN  
DISPOSITIVI ELETTRONICI E CONTATORI**

**PROGETTO ESECUTIVO - CANTIERABILE**

Elaborato:

## CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI



Progettista :  
Dott. Ing. Marco Conte

Geom. Francesco Marcellitti

Collaboratori :

Settore Catasto:  
Sig.ra Eleonora Viglione  
Dott. Alessandro Raschiatore

Settore Tecnico:  
Perito Elettronico Francesco Colizza

R.U.P. :  
Geom. Filippo Zaurrini

Collaboratori :

Settore Amministrativo:  
Dott. Antonio Di Paolo  
Ing. Roberto D'Amico

Settore Tecnico:  
Geom. Francesco Marcellitti

TAVOLA

# A19

Scala:

Data: Agosto 2021

APPROVAZIONI

N°	ATTIVITA' LAVORATIVA	DURATA	2022											
			Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre			
1	ALLESTIMENTO CANTIERE STRADALE	10 GG	<div></div>											
2	Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere (Impresa esecutrice)		<div></div>											
3	Segnaletica cantiere (Impresa esecutrice)		<div></div>											
4	Montaggio recinzione di cantiere (Impresa esecutrice)		<div></div>											
5	Montaggio bagni chimici (Impresa esecutrice)		<div></div>											
6	Viabilità e segnaletica cantiere (Impresa esecutrice)		<div></div>											
7	Montaggio bagni chimici e baracche (Impresa esecutrice)		<div></div>											
8	Apposizione segnaletica cantiere (Impresa esecutrice)		<div></div>											
9	Montaggio bagni chimici e box ufficio (Impresa esecutrice)		<div></div>											
10	Montaggio recinzione e cancello di cantiere		<div></div>											
11	Montaggio box prefabbricati		<div></div>											
12	Apposizione segnaletica stradale provvisoria (Impresa esecutrice)		<div></div>											
13	BONIFICA PREVENTIVA E SISTEMATICA DA ORDIGNI BELLICI INESPLOSI	5 GG	<div></div>											
14	Sopralluogo preliminare (Impresa esecutrice)		<div></div>											
15	Rimozione vegetazione (Impresa esecutrice)		<div></div>											
16	Bonifica superficiale - Localizzazione ordigni (Impresa esecutrice)		<div></div>											
17	Bonifica superficiale - Scavi manuali (Impresa esecutrice)		<div></div>											
18	Bonifica profonda - Localizzazione ordigni (Impresa esecutrice)		<div></div>											
19	Bonifica profonda - Scavo con mezzi meccanici (Impresa esecutrice)		<div></div>											
20	Esame e disattivazione ordigni (Impresa esecutrice)		<div></div>											
21	Rimozione degli ordigni bellici (Impresa esecutrice)		<div></div>											
22	Neutralizzazione e brillamento in loco (Impresa esecutrice)		<div></div>											
23	Pulizia della zona di bonifica e trasporto in discarica (Impresa esecutrice)		<div></div>											
24	SCAVI E MOVIMENTO TERRA	80 GG	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>		
25	Taglio massicciata stradale (Impresa esecutrice)		<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>		
26	Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h inf. 1.50 m (Impresa esecutrice)		<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>		
27	Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h sup. 1.50 m (Impresa esecutrice)		<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>		
28	Scavo a sezione ristretta in terreni rocciosi (Impresa esecutrice)		<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>		
29	Lavori all'interno di scavi profondi (Impresa esecutrice)		<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>		
30	Prosciugamento scavi (Impresa esecutrice)		<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>		
31	Scavi manuali (Impresa esecutrice)		<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>		
32	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano (Impresa esecutrice)		<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>		
33	Rinterri (Impresa esecutrice)		<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>		
34	RIMOZIONE TUBAZIONI IN AMIANTO	20 GG				<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>		
35	Sopralluogo ed operazioni preliminari (Impresa esecutrice)					<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>		
36	Incapsulamento preliminare (Impresa esecutrice)					<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>		
37	Accatastamento lastre (Impresa esecutrice)					<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>		
38	Carico lastre su autocarro (Impresa esecutrice)					<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>		
39	CONDOTTA IDRICA	120 GG					<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>		
40	Posa pozzetti prefabbricati (Impresa esecutrice)						<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>		
41	Posa tubazioni in acciaio saldato per condotte di acqua a pressione (Impresa esecutrice)						<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>		
42	Posa in opera di conglomerato bituminoso (Impresa esecutrice)						<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>		
52	IMPIANTI E SISTEMI DI RICEZIONE E TRASMISSIONE SEGNALI	25 GG								<div></div>	<div></div>	<div></div>		
53	Montaggio patch panel ed accessori (Impresa esecutrice)									<div></div>	<div></div>	<div></div>		
54	Collaudo ROS antenne e messa in servizio (Impresa esecutrice)									<div></div>	<div></div>	<div></div>		
55	Misure e verifica in area di servizio (Impresa esecutrice)									<div></div>	<div></div>	<div></div>		
56	Trasporto componenti (Impresa esecutrice)									<div></div>	<div></div>	<div></div>		
57	RIMOZIONE DEL CANTIERE	10 GG									<div></div>	<div></div>		
58	Smontaggio baracche (Impresa esecutrice)										<div></div>	<div></div>		
59	Smontaggio impianto elettrico di cantiere (Impresa esecutrice)										<div></div>	<div></div>		
60	Smontaggio recinzione cantiere (Impresa esecutrice)										<div></div>	<div></div>		