



CONSORZIO DI BONIFICA OVEST

Bacino Liri-Garigliano

Delibera G.R.A. n.798/97

AVEZZANO (AQ)

DETERMINA DIRIGENZIALE

n. 64 del 23/06/2025

Oggetto: *LAVORI DI: "INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO ED AL MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEI RETICOLI IDROGRAFICI, RIEFFICIENTAMENTO DEI CANALI DI BONIFICA A SALVAGUARDIA DELLA RISORSA IDRICA NELLA PIANA DEL FUCINO, ATTI A RIDURRE LE CONSEGUENZE DI CALAMITÀ NATURALI, AVVERSITÀ ATMOSFERICHE ED EVENTI CATASTROFICI, CON L'EVENTUALE RIDUZIONE DEL RISCHIO DI PERDITA DEL POTENZIALE PRODUTTIVO AGRICOLO A VALERE SUL TERRITORIO INTERESSATO DAI LAVORI." PSR 2014 - 2020 - MISURA 05 – SOTTOMISURA 5.1 – INTERVENTO 1 (5.1.1.1) - CUP: G18H22000390006. – CIG: A027994930.*

Approvazione Stato Finale e liquidazione del Certificato di Pagamento Finale

L'anno duemilaventicinque il giorno ventitré del mese di giugno nella sede del Consorzio di Bonifica Ovest in piazza Torlonia, 91 - Avezzano (AQ), il Dott. Abramo Bonaldi in qualità di

DIRETTORE UNICO

Premesso:

- che con nota a Protocollo n 1.244 del 19/06/2025 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ha rimesso proposta;
- che la Regione Abruzzo nell'ambito del PSR 2014 - 2020 ha predisposto l'avviso pubblico Misura M05 - "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione" - Sottomisura 5.1 "Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici" - Intervento 1 (5.1.1.1) "Investimenti per la riduzione del rischio di perdita del potenziale produttivo agricolo a valere su tutto il territorio regionale" approvato con Determinazione Dirigenziale DPD021/257 del 29.06.2021 e successivamente modificato e integrato con Determinazione DPD021/659 del 22.10.2021 e con DPD021/150 del 17.02.2022.
- che il Consorzio ha assunto la decisione di partecipare al su citato bando;
- che con determina dirigenziale n. 23 del 03.05.2022, per i lavori sopra menzionati, è stato nominato **R.U.P. il Geom. Filippo ZAURINI** già Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Consorzio, e contestualmente sono stati affidati i seguenti incarichi:
 - **Progettista Geom. Francesco MARCELLITI**, già collaboratore dell'Ufficio Tecnico del Consorzio;
 - **Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di collaboratore alla progettazione, Arch. Federica ALONZI**, in possesso dei requisiti di legge, per la progettazione esecutiva cantierabile;
- che con Delibera del Commissario regionale n. 8 del 09.05.2022 è stato approvato il Progetto Definitivo - Esecutivo cantierabile, redatto dal Geom. Francesco Marcelliti per i lavori di "Interventi finalizzati al recupero ed al miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, riefficientamento dei Canali di Bonifica a salvaguardia della risorsa idrica nella piana del Fucino, atti a ridurre le conseguenze di calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici, con l'eventuale riduzione del rischio di perdita del potenziale produttivo agricolo a valere sul territorio interessato dai lavori." PSR 2014 - 2020 - MISURA 05 – SOTTOMISURA 5.1 – INTERVENTO 1 (5.1.1.1)", avente il seguente quadro economico di spesa:

-----Pag.1

Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri – Garigliano, Piazza Torlonia, 91 - 67051 Avezzano (AQ)

Codice Fiscale 90018330663

Telefono 0863_414870

fax 0863_416589

e-mail tecnico@bonificaovet.it

A) LAVORI IN APPALTO:

Importo Lavori a base di gara a corpo
 Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) a corpo

IMPORTI

€ 276.989,19

€ 11.000,00

IMPORTO LORDO DEI LAVORI**€ 287.989,19****B) SOMME A DISPOSIZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE:**

1. Imprevisti

€ 12.000,00

2. Pubblicità e spese di gara

€ 3.158,53

3. Spese tecniche di cui all'art. 113 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,

Spese tecniche relative a: Responsabile del Procedimento,
 alle necessarie attività preliminari e di supporto, alla Direzione Lavori,
 assistenza Giornaliera e contabilità, Direttore operativo
 di cantiere, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno
 essere svolte dal personale dipendente. Su € 287.989,19 il 2,00%

€ 5.759,78

4. Spese Generali tecniche amministrative connesse

alla progettazione, coordinatore della sicurezza
 in fase di progettazione e di esecuzione, di supporto al Responsabile del
 Procedimento, procedure di gara, e di verifica e validazione,
 e collaudo tecnico amministrativo

€ 20.000,00

5. IVA su A+B1+B2+B4 22,00%

€ 71.092,50

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE**€ 112.010,81****TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO (A+B)****€ 400.000,00**

- che il suddetto progetto è stato formalmente validato ai sensi della normativa vigente;
- che il Consorzio, con Domanda di sostegno AGEA n. 34250257978, ha presentato formale domanda di accesso al finanziamento previsto nel PSR Abruzzo 2014-2020 Bando pubblico Misura M05 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione" - Sottomisura 5.1 "Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici" - Intervento 1 (5.1.1.1) "Investimenti per la riduzione del rischio di perdita del potenziale produttivo agricolo a valere su tutto il territorio regionale" approvato con Determinazione Dirigenziale DPD021/257 del 29.06.2021 e successivamente modificato e integrato con Determinazione DPD021/659 del 22.10.2021 e con DPD021/150 del 17.02.2022.;
- che a seguito della domanda di cui sopra la Regione Abruzzo, con nota n. 0095242/23 del 06.03.2023 acquisita al nostro protocollo n. 381 del 07.03.2023, ha richiesto della documentazione integrativa per soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 21 dell'avviso;
- che per l'espletamento del soccorso istruttorio il R.U.P. e il progettista hanno redatto degli elaborati ad integrazione del Progetto Definitivo - Esecutivo cantierabile già approvato con Deliberazione commissariale n. 8/2022;
- che con Delibera del Commissario regionale n. 5 del 09.05.2023 sono stati approvati gli elaborati, redatti dal R.U.P. e dal progettista, ad integrazione del Progetto Definitivo - Esecutivo cantierabile, avente il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI IN APPALTO:

Importo Lavori a base di gara a corpo
 Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) a corpo

IMPORTI

€ 287.076,86

€ 11.000,00

IMPORTO LORDO DEI LAVORI**€ 298.076,86****B) SOMME A DISPOSIZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE:**

1. Spese tecniche generali - fino al 10% dell'importo degli interventi ammissibili

€ 29.791,99

2. IVA su A+B1 22,00%

€ 72.131,15

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE**€ 101.923,14****TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO (A+B)****€ 400.000,00**

- che con Determina dirigenziale n. DPD021001/2 del 13.07.2023 la Regione Abruzzo ha disposto la concessione del finanziamento della domanda di sostegno n. AGEA/SIAN 34250257978, cui è stato attribuito il CUP n. G18H22000390006, di cui risulta titolare codesto Consorzio;
- che con Determina dirigenziale n. 65 del 04.10.2023 è stata indetta la procedura negoziata senza bando, per l'appalto di sola esecuzione, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del d. lgs. 36/2023 e s.m.i., utilizzando quale criterio di aggiudicazione il prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del d. lgs. 36/2023 e s.m.i. mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori a base d'asta, secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara;
- che con Determina dirigenziale n. 81 del 05/12/2023 è stata dichiarata l'aggiudicazione, per i lavori di "Interventi finalizzati al recupero ed al miglioramento della funzionalità idraulica dei

-----Pag.2

reticoli idrografici, riefficientamento dei Canali di Bonifica a salvaguardia della risorsa idrica nella piana del Fucino, atti a ridurre le conseguenze di calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici, con l'eventuale riduzione del rischio di perdita del potenziale produttivo agricolo a valere sul territorio interessato dai lavori" - CUP: G18H22000390006. – CIG: A027994930, alla ditta "IDIO RIDOLFI e Figli S.r.l.", con sede in Piazza Cavour, 1 - 67051 Avezzano (AQ), con il ribasso del 36,666% pari ad € 105.259,60 (euro centocinquemiladuecentocinquantanove/60) e quindi per il prezzo netto di € 181.817,26 (euro centottantaunomilaottocentodiciassette/26) oltre la somma di € 11.000,00 (euro undicimila/00) relativa agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 192.817,26 (euro centonovantaduemilaottocentodiciassette/26) IVA esclusa;

- che, a seguito di gara d'appalto e conseguente aggiudicazione definitiva, con Determina dirigenziale n. 81 del 05/12/2023, l'importo del finanziamento è stato rideterminato secondo il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI IN APPALTO:	IMPORTI
Importo Lavori a base di gara a corpo	€ 287.076,86
Ribasso di gara su A del 36,666	-€ 105.259,60
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) a corpo	€ 11.000,00
IMPORTO LORDO DEI LAVORI	€ 192.817,26
B) SOMME A DISPOSIZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE:	
1.Spese tecniche generali – fino al 10% dell'importo degli interventi ammissibili	€ 29.791,99
2.IVA su A+B1 22,00%	€ 48.974,04
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 78.766,03
Economie	€ 128.416,71
TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO (A+B)	€ 400.000,00

- che con Determina dirigenziale n. 85 del 12.12.2023 sono stati affidati gli incarichi di: Direttore dei Lavori per le opere architettoniche al Geom. Francesco Marcellitti e l'incarico di Collaboratore alla Direzione Lavori al P.E. Francesco Colizza, per i lavori di "Interventi finalizzati al recupero ed al miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, riefficientamento dei Canali di Bonifica a salvaguardia della risorsa idrica nella piana del Fucino, atti a ridurre le conseguenze di calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici, con l'eventuale riduzione del rischio di perdita del potenziale produttivo agricolo a valere sul territorio interessato dai lavori." PSR 2014 - 2020 - Misura 05 – Sottomisura 5.1 – Intervento 1 (5.1.1.1)";
- che con medesima deliberazione, per i lavori sopra richiamati, sono stati affidati gli incarichi di:
 - 1) Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione**
 - 2) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;**
 - 3) Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della DL e della C.S.E.; all'Arch. Federica Alonzi**, nata a Sora (FR) il 21/10/1978, iscritta all'Ordine degli Architetti dell'aprovincia di Frosinone al n. 804, con studio in Sora (FR) Via Roma n. 18;
- che la consegna dei lavori è avvenuta in via d'urgenza, sotto riserva di legge, con verbale in data 8 gennaio 2024;
- che in data 07.03.2024 è stato stipulato il contratto d'appalto repertorio n. 82226 raccolta n. 18271 registrato ad Avezzano in data 12.03.2024 al n. 991 serie 1T;
- che in data 28.03.2024 il Direttore dei Lavori ha emesso il primo S.A.L. per l'importo di €. 150.197,51 (euro centocinquantamilacentonovantasette/51) comprensivi della quota proporzionale degli oneri della sicurezza ex D.Lgs. 494/96, che in allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta;
- che in data 28.03.2024 il Responsabile del Procedimento ha emesso il certificato di pagamento n. 1 per l'importo di €. 149.400,00 (euro centoquarantanovemilaquattrocento/00) al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, che in allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta;
- che in data 28.03.2024 il Responsabile del Procedimento ha emesso il certificato di pagamento n. 1 per l'importo di €. 149.400,00 (euro centoquarantanovemilaquattrocento/00) al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, che in allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta;
- che con Determina dirigenziale n. 99 del 31.12.2024I è stata approvata la **Perizia per lavori di Completamento**, dell'importo di **€ 16.108,41** (diconsi euro sedicimilacentootto/41), **inferiore al 10% della spesa ammessa**, che trovano copertura nelle somme a disposizione per

-----Pag.3

l'amministrazione sotto la voce **B.3 (Economie)**, del Quadro Economico rideterminato a seguito di gara di appalto e aggiudicazione definitiva, e che per tanto l'importo totale dei lavori ad € **303.185,07** come da quadro economico di seguito specificati:

	IMPORTI
A) LAVORI IN APPALTO:	
Importo Lavori a base di gara a corpo	€ 303.185,27
Ribasso di gara su A del 36,666 %	-€ 111.165,91
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) a corpo	€ 11.000,00
IMPORTO LORDO DEI LAVORI	€ 203.019,36
B) SOMME A DISPOSIZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE:	
1.Spese tecniche generali – fino al 10% dell'importo degli interventi ammissibili	€ 29.791,99
2.IVA su A+B1 22,00%	€ 51.218,50
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 81.010,49
3.Economie	€ 115.970,15
TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO (A+B)	€ 400.000,00

- che la ditta appaltatrice ha accettato di eseguire le nuove opere previste dalla presente perizia, agli stessi patti e condizioni, sottoscrivendo l'atto di sottomissione, all'uopo predisposto che allegato alla presente proposta ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- che con medesima determinazione n. 99 del 31.12.2024 **è stato prorogato** il termine ultimo dei lavori fino al **giorno 8 del mese di marzo 2025**;
- che in data 02.04.2025 la D.L. ha rimesso lo Stato Finale dei Lavori al 26.02.2025 per l'importo di € 203.019,36 (euro duecentotremiladiciannove/36) comprensivi della quota proporzionale degli oneri della sicurezza ex D.lgs. 494/96;
- che il Responsabile del Procedimento in data 03.04.2025 ha emesso il certificato di pagamento finale dell'importo di € 53.619,36 (euro cinquantatremilaseicentodiciannove/36) al netto dell'IVA;
- che a fronte del suddetto certificato la ditta "IDIO RIDOLFI & Figli S.r.l." ha emesso la fattura n. 03/524 del 12.06.2025, acquisita al nostro protocollo n. 1160 in pari data, per l'importo complessivo di € **65.415,62** di cui € 53.619,36 per lavori ed € 11.796,26 per I.V.A.;
- che in data 03.06.2025 è stato pubblicato, nell'albo pretorio del Consorzio e dei comuni di Avezzano, Luco dei Marsi, Trasacco e Ortucchio (AQ), l'avviso ai creditori, ai sensi del D. Lgs. 36/2023 allegato II.14 art. 16, con il quale si invitava entro 15 giorni a presentare al Consorzio le ragioni dei loro crediti;

Vista la fattura n. 03/524 del 12.06.2025 rimessa dalla ditta esecutrice;

Considerato che entro i quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso ai creditori non è pervenuta al Consorzio alcuna richiesta;

Considerato che la spesa trova copertura sul capitolo n. 42_3 "PSR – Misura 5".

Visto il D.L. 16.07.2020 n. 76 e s.m.i., convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n.120 e s.m.i.;

Visto il D.L. 31.05.2021 n. 77 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Consortile;

Visto il D. lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Acquisiti i pareri degli uffici competenti ed allegati alla presente;

Visti gli art.li 57 e 58 dello Statuto consortile vigente, assume la seguente

D E T E R M I N A Z I O N E D I R I G E N Z I A L E

1. Di ritenere parte integrante e sostanziale del deliberato quanto riportato in premessa della suddetta proposta;
2. Di approvare lo Stato Finale dei Lavori, relativo all'esecuzione delle opere di cui in premessa,

-----Pag.4

Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri – Garigliano _____Piazza Torlonia, 91 - 67051 Avezzano (AQ)

Codice Fiscale 90018330663

Telefono 0863_414870

fax 0863_416589

e-mail tecnico@bonificaovet.it

per l'importo di € 203.019,36 (euro duecentotremiladiciannove/36) comprensivi della quota proporzionale degli oneri della sicurezza ex D.lgs. 494/96, che in allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta;

3. Di approvare il certificato di pagamento finale dell'importo di € 53.619,36 (euro cinquantatremilaseicentodiciannove/36) al netto dell'IVA, che in allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta;
4. Di liquidare alla ditta "IDIO RIDOLFI & Figli S.r.l." la somma di € 65.415,62 di cui € 53.619,36 per lavori ed € 11.796,26 per I.V.A., come da fattura n. 03/524 del 12.06.2025, acquisita al nostro protocollo n. 1160/2025;
5. Di liquidare la spesa sul cap. 81_6, "PSR – Misura 5" Imp.: 519_2023;
6. Di dare mandato agli uffici competenti di produrre qualsiasi atto necessario e consequenziale alla presente determinazione;

IL DIRETTORE UNICO DEL CONSORZIO
Dott. Abramo Bonaldi