



CONSORZIO DI BONIFICA OVEST

Bacino Liri-Garigliano

Delibera G.R.A. n.798/97

AVEZZANO (AQ)

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 84 DEL 3 SETTEMBRE 2026

OGGETTO: Interventi strutturali sull'impianto irriguo di Luco dei Marsi mediante adeguamento normativo e messa in sicurezza tramite la realizzazione di nuove infrastrutture irrigue ed investimenti in dispositivi elettronici e contatori – legge 30 dicembre 2020, n. 178 – CUP G35F21001020001 – CIG BB762DE96C. Approvazione dello stato finale, della relazione sul conto finale e del certificato di pagamento dei lavori di realizzazione dell'impianto di protezione catodica e liquidazione alla METIN Società Cooperativa a r.l. di euro 97.278,79.

IL DIRETTORE UNICO DEL CONSORZIO

Visto lo Statuto del Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri – Garigliano, approvato con Deliberazione Commissariale n. 87 del 23 novembre 2020, e in particolare gli artt. 55, 56 e 57;

Vista la legge regionale Abruzzo 20 dicembre 2019, n. 45;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e in particolare l'art. 3, in materia di motivazione del provvedimento amministrativo;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e in particolare gli artt. 15, 50, comma 1, lettera a), 116 e 125, e l'Allegato II.14;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza amministrativa;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2026;

Vista la proposta del Responsabile unico del progetto, Geom. Filippo Zaurrini, acquisita al protocollo consortile n. 1793 del 2 settembre 2026, che si richiama integralmente e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Premesso che il Consorzio ha partecipato al bando di selezione per l'accesso ai finanziamenti previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2, Componente 4, Investimento 4.3, relativo agli investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche;

Richiamata la Determina dirigenziale n. 59 del 7 luglio 2021, con la quale è stato affidato all'Ing. Marco Conte l'incarico di progettista strutturale e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per la progettazione esecutiva cantierabile dei lavori indicati in oggetto, e dato atto che la progettazione architettonica è stata affidata al Geom. Francesco Marcellitti, già collaboratore dell'Ufficio tecnico;

Richiamata la Deliberazione del Commissario Regionale n. 16 del 1° settembre 2021, con la quale è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo – cantierabile dei lavori, avente il seguente quadro economico:

A) Lavori in appalto	Importi
Importo lavori a base di gara a corpo	€ 2.079.081,45
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) a corpo	€ 38.000,00
IMPORTO LORDO DEI LAVORI	€ 2.117.081,45
B) Somme a disposizione per l'Amministrazione	Importi
b.1 Rilievi, accertamenti di laboratorio e indagini propedeutiche di bonifica bellica	€ 47.000,00
b.2 Imprevisti	€ 94.000,00

B) Somme a disposizione per l'Amministrazione	Importi
b.3 Pubblicità e spese di gara	€ 9.000,00
b.4 Espropriazioni e asservimenti	€ 8.335,51
b.5 Spese tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, per le prestazioni svolte dal personale dipendente, pari al 2,00% di € 2.117.081,45	€ 42.341,63
b.6 Spese generali tecniche e amministrative connesse alla progettazione, direzione lavori strutturale, coordinamento della sicurezza, supporto al RUP, procedure di gara, verifica e validazione e collaudo tecnico amministrativo	€ 140.000,00
b.7 Impianto di protezione catodica escluso dall'appalto e lavori in economia campo pozzi in Trasacco (AQ), località Balzone	€ 148.920,90
b.8 IVA 22,00% su A+b.1+b.2+b.3+b.6+b.7	€ 562.320,52
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.051.918,55
TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO (A+B)	€ 3.169.000,00

Richiamata la medesima Deliberazione commissariale n. 16/2021, con la quale è stato preso atto che l'approvazione del progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori, è stato dato avviso di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 11 del DPR 8 giugno 2001, n. 327, ed è stato nominato dirigente dell'ufficio espropriazioni il Dott. Abramo Bonaldi, e dato atto che il progetto è stato formalmente validato;

Preso atto del Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale DISR 01 n. 0371413 del 17 luglio 2023, acquisito al protocollo consortile n. 1357 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato approvato il finanziamento omnicomprensivo di euro 3.169.000,00 per la realizzazione del progetto, codice DANIA 13-02-0004-3074, con concessione della relativa esecuzione al Consorzio;

Richiamate le Determine dirigenziali n. 56 del 20 giugno 2024, di indizione della procedura aperta, n. 78 dell'11 settembre 2024, di nomina della Commissione di gara, e n. 79 del 23 settembre 2024, di aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta ILPA S.r.l., con sede in Teverola (CE), con il ribasso del 24,286 per cento, per il prezzo netto di euro 1.574.155,73 oltre euro 38.000,00 per oneri della sicurezza, e quindi per complessivi euro 1.612.155,73;

Richiamate le Determine dirigenziali n. 80 del 30 settembre 2024, di affidamento degli incarichi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e n. 18 del 24 febbraio 2025, di affidamento dell'incarico di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera all'Ing. Bruno Ugo Bernardi;

Preso atto del Decreto MASAF – DISR 01 n. 0675184 del 23 dicembre 2024, acquisito al protocollo consortile n. 32 del 9 gennaio 2025, con il quale, a seguito di gara, è stato rideterminato ex officio il quadro economico di finanziamento come segue:

A) Lavori in appalto	Importi
Importo lavori a base di gara a corpo	€ 2.079.081,45
A detrarre ribasso d'asta del 24,286%	– € 504.925,72
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.574.155,73
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) a corpo	€ 38.000,00
IMPORTO TOTALE LAVORI A)	€ 1.612.155,73
B) Somme a disposizione per l'Amministrazione	
b.2 Imprevisti	€ 96.023,49
b.4 Espropriazioni e asservimenti	€ 8.335,51
b.6 Spese generali tecniche amministrative, 15% di A)+b.4+b.6	€ 265.411,82
b.7 Impianto di protezione catodica escluso dall'appalto e lavori in economia campo pozzi in Trasacco (AQ), località Balzone	€ 148.920,90
b.8 IVA 22,00%	€ 387.436,86
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 906.128,58

A) Lavori in appalto	Importi
Totale finanziamento assentito	€ 2.518.284,31
C) Accantonamento linee guida 10% di A)	€ 161.215,57
Sommano A+B+C	€ 2.679.499,88
D) Economie da ribasso d'asta	€ 489.500,12
TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO	€ 3.169.000,00

Richiamata la Determina dirigenziale n. 34 dell'8 aprile 2025, con la quale è stato approvato il quadro economico a seguito di gara, come rideterminato dal MASAF con il decreto citato;

Richiamate le Determine dirigenziali n. 21 del 25 febbraio 2025, n. 105 del 3 novembre 2025 e n. 106 del 3 novembre 2025, in materia di autorizzazione ed estensione del subappalto, e dato atto che, nel corso dell'appalto principale, sono stati emessi cinque stati di avanzamento lavori e i relativi certificati di pagamento;

Richiamata la Determina dirigenziale n. 66 del 17 luglio 2026, con la quale è stata annullata in autotutela, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Determina dirigenziale n. 26 del 10 aprile 2026, portante "Approvazione 5° SAL e liquidazione certificato di pagamento n. 5", sostituita in ogni sua parte, contenuto ed entità;

Richiamata la Determina dirigenziale n. 67 del 20 luglio 2026, con la quale sono stati approvati gli elaborati contabili rettificati relativi al quinto stato di avanzamento e disposto il recupero, nei confronti della ditta ILPA S.r.l., della somma di euro 65.564,13, IVA compresa, corrisposta in eccedenza, e preso atto che l'impresa ha trasmesso, in data 21 luglio 2026, acquisiti al protocollo n. 1517 in pari data, la nota di credito n. NCV4, la fattura n. 24 di euro 395.490,93 e la contabile del bonifico di restituzione;

Preso atto della nota del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche n. 24052 dell'8 luglio 2026, acquisita al protocollo n. 1444 del 13 luglio 2026, con la quale è stato espresso il nulla osta sull'assestamento finale trasmesso dal Responsabile unico del progetto in data 23 giugno 2026, prot. n. 1294;

Preso atto del Decreto MASAF – DISR I prot. n. 0343653 del 15 luglio 2026, di rimodulazione del quadro economico a seguito di assestamento finale, con il quale è stata disposta l'approvazione in linea finanziaria della perizia di variante per l'assestamento finale, con il seguente quadro economico raffrontato al precedente D.M. n. 111803 del 6 marzo 2026:

cat.	Voce	D.M. 111803/2026	Assestamento finale ex officio
A)	Lavori	€ 2.079.081,45	€ 2.079.081,45
	Lavori aggiuntivi di perizia	€ 396.327,75	€ 391.902,22
	A detrarre ribasso d'asta del 24,286%	– € 601.177,88	– € 600.103,09
	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.874.231,32	€ 1.870.880,58
	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) a corpo	€ 38.000,00	€ 38.000,00
	Totale lavori	€ 1.912.231,32	€ 1.908.880,58
B)	Somme a disposizione della Stazione appaltante		
b.4	Espropriazioni e asservimenti	€ 8.335,51	€ 8.335,03
b.6	Spese generali, 15% di A+b.4+b.7	€ 265.411,82	€ 299.542,85
b.7	Impianto di protezione catodica escluso dall'appalto e lavori in economia campo pozzi in Trasacco (AQ), località Balzone	€ 148.920,90	€ 79.736,71
b.8	IVA 22% di A+b.7	€ 453.453,49	€ 437.495,80
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 876.121,72	€ 825.110,39
	Totale finanziamento assentito	€ 2.788.353,04	€ 2.733.990,97
C)	Accantonamento linee guida 10% di A)	–	–
	Sommano A+B+C	€ 2.788.353,04	€ 2.733.990,97
D)	Economie da ribasso d'asta	€ 380.646,96	€ 435.009,03

cat.	Voce	D.M. 111803/2026	Assestamento finale ex officio
	Totale importo del progetto	€ 3.169.000,00	€ 3.169.000,00

Preso atto che, con il medesimo D.M. n. 111803 del 6 marzo 2026, acquisito al protocollo consortile n. 528 del 16 marzo 2026, il MASAF ha approvato la perizia di variante e ha prorogato il termine della concessione al 31 dicembre 2026;

Premesso che i lavori di realizzazione dell'impianto di protezione catodica non erano compresi nell'appalto principale e trovano collocazione nella voce b.7 delle somme a disposizione della Stazione appaltante;

Richiamata la Determina dirigenziale n. 23 del 23 marzo 2026, con la quale sono stati conferiti all'Ing. Marco Conte l'incarico per la progettazione esecutiva della protezione catodica, per l'importo onnicomprensivo di euro 2.410,72, e al Geom. Francesco Marcellitti l'incarico di Direttore dei Lavori per la realizzazione dell'impianto di protezione catodica;

Richiamata la Determina dirigenziale n. 28 del 15 aprile 2026, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo della protezione catodica, avente il seguente sommario economico:

Voce	Importo
Importo dei lavori	€ 82.879,78
di cui incidenza manodopera	€ 20.639,42
Oneri della sicurezza	€ 1.000,92
TOTALE LAVORI	€ 83.880,70

Richiamata la Determina dirigenziale n. 32 del 16 aprile 2026, con la quale è stata indetta la procedura di affidamento diretto, per il solo appalto di esecuzione, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 36/2023, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50, comma 4, dello stesso decreto;

Richiamata la Determina dirigenziale n. 38 del 29 aprile 2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale i lavori di realizzazione dell'impianto di protezione catodica sono stati affidati alla METIN Società Cooperativa a r.l., con sede in Sora (FR), via Colle d'Arte n. 15, codice fiscale e partita IVA 02165680600, con il ribasso del 5,00 per cento, per l'importo di euro 78.735,79 oltre euro 1.000,92 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per complessivi euro 79.736,71 esclusa IVA;

Preso atto che il Responsabile unico del progetto, Geom. Filippo Zaurrini, ha effettuato con esito regolare la verifica dei requisiti dell'operatore economico, come da proposta di nomina prot. n. 827 del 28 aprile 2026, e che non risultano cause di divieto, sospensione e decadenza di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

Premesso che il contratto di appalto con la METIN Società Cooperativa a r.l. è stato stipulato il 19 maggio 2026, per l'importo di euro 79.736,71, compresi euro 1.000,92 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge, e che la consegna dei lavori è avvenuta con processo verbale del 19 maggio 2026, con un termine contrattuale di trenta giorni e scadenza al 18 giugno 2026;

Atteso che i lavori sono stati ultimati il 12 giugno 2026, come comunicato dall'impresa e come risulta dal verbale di ultimazione redatto il 13 giugno 2026, e quindi entro il termine contrattuale, senza sospensioni e senza ordini di servizio;

Atteso che nel corso dell'esecuzione non sono stati erogati pagamenti in acconto, non sono stati registrati danni di forza maggiore o infortuni, non sono state apportate variazioni e non risultano notificate richieste di cessione del credito, e che l'impresa ha firmato il registro di contabilità e la contabilità finale senza riserve;

Preso atto che l'avviso ad opponendum, richiesto dal Responsabile unico del progetto con comunicazione del 5 agosto 2026, è stato pubblicato all'albo del Consorzio e del Comune di Luco dei Marsi e che, decorso il termine di pubblicazione, non risultano presentate opposizioni;

Preso atto che in data 4 agosto 2026 la Direzione dei Lavori ha emesso lo stato finale dei lavori per l'importo di euro 79.736,71, compresi gli oneri della sicurezza pari a euro 1.000,92, e ha redatto la relazione sul conto finale, dai quali risulta un credito complessivo dell'impresa di euro 79.736,71 e nessuna penale per ritardo;

Preso atto che in data 4 agosto 2026 il Responsabile unico del progetto ha emesso il certificato di pagamento dello stato finale per l'importo di euro 79.736,71, oltre IVA;

Preso atto che l'impresa esecutrice ha firmato per accettazione e senza riserve gli atti contabili relativi allo stato finale, allegati alla proposta del Responsabile unico del progetto;

Preso atto della fattura n. 176 del 6 agosto 2026, emessa dalla METIN Società Cooperativa a r.l. e acquisita al protocollo consortile n. 1780 del 31 agosto 2026, per l'importo complessivo di euro 97.278,79, di cui euro 79.736,71 per lavori ed euro 17.542,08 per IVA al 22 per cento;

Preso atto del Documento unico di regolarità contributiva On Line, protocollo INPS_51337240, richiesto il 26 giugno 2026 e con scadenza di validità il 24 ottobre 2026, dal quale la METIN Società Cooperativa risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

Verificato che il ribasso del 5,00 per cento applicato all'importo dei lavori di euro 82.879,78 determina l'importo di euro 78.735,79 che, sommato agli oneri della sicurezza di euro 1.000,92, corrisponde all'importo contrattuale di euro 79.736,71, e che l'IVA al 22 per cento su tale importo è pari a euro 17.542,08, per un totale di euro 97.278,79, coerente con la fattura acquisita;

Verificato che il termine contrattuale di trenta giorni dalla consegna del 19 maggio 2026 scadeva il 18 giugno 2026 e che, essendo i lavori ultimati il 12 giugno 2026, non sussiste alcun ritardo e non si applica alcuna penale, restando priva di effetto la diversa indicazione contenuta per mero errore materiale nel frontespizio dello stato finale;

Verificato che la documentazione acquisita agli atti risulta completa e coerente con l'oggetto dell'approvazione e della liquidazione, e che il CUP G35F21001020001 e il CIG BB762DE96C sono correttamente riportati;

Rilevato che la spesa complessiva di euro 97.278,79 trova copertura nell'ambito del quadro tecnico economico rimodulato con Decreto MASAF prot. n. 0343653 del 15 luglio 2026, per euro 79.736,71 alla voce b.7 "Impianto di protezione catodica" del Capo B – Somme a disposizione della Stazione appaltante, e per euro 17.542,08 alla voce b.8 relativa all'IVA;

Rilevato che la spesa trova imputazione sull'impegno n. 521/2023, vincolo 6, assunto sul capitolo 81.5 "PNRR Luco dei Marsi" e conservato tra i residui passivi, che presenta sufficiente disponibilità e capienza;

Considerato che sono stati acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile unico del progetto in data 2 settembre 2026, e il parere favorevole di regolarità contabile, con imputazione della spesa al capitolo 81.5 "PNRR Luco dei Marsi";

Considerato che sussistono i presupposti giuridici, tecnici, contabili e amministrativi per approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di pagamento dello stato finale e per procedere alla liquidazione in favore dell'impresa esecutrice.

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare lo stato finale dei lavori di "Realizzazione impianto di protezione catodica", emesso dalla Direzione dei Lavori in data 4 agosto 2026, per l'importo di euro 79.736,71, compresi euro 1.000,92 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Di approvare la relazione sul conto finale predisposta dal Direttore dei Lavori, Geom. Francesco Marcellitti, in data 4 agosto 2026, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
4. Di approvare il certificato di pagamento dello stato finale, emesso dal Responsabile unico del progetto in data 4 agosto 2026, per l'importo di euro 79.736,71 oltre IVA, allegato al presente atto quale parte integrante e

sostanziale.

5. Di dare atto che i lavori sono stati ultimati il 12 giugno 2026, entro il termine contrattuale del 18 giugno 2026, che non sussiste ritardo e che non si applica alcuna penale, e che l'impresa ha sottoscritto la contabilità finale senza riserve.
6. Di liquidare in favore della METIN Società Cooperativa a r.l., con sede in Sora (FR), via Colle d'Arte n. 15, codice fiscale e partita IVA 02165680600, la somma complessiva di euro 97.278,79, di cui euro 79.736,71 per i lavori di realizzazione dell'impianto di protezione catodica, CIG BB762DE96C, ed euro 17.542,08 per IVA al 22 per cento, come da fattura n. 176 del 6 agosto 2026, acquisita al protocollo consortile n. 1780 del 31 agosto 2026.
7. Di imputare la spesa all'impegno n. 521/2023, vincolo 6, assunto sul capitolo 81.5 "PNRR Luco dei Marsi" e conservato tra i residui passivi, dando atto che essa trova copertura nel quadro tecnico economico rimodulato con Decreto MASAF prot. n. 0343653 del 15 luglio 2026, per euro 79.736,71 alla voce b.7 e per euro 17.542,08 alla voce b.8.
8. Di dare atto che il pagamento è disposto salva l'emissione del certificato di regolare esecuzione, che il Direttore dei Lavori dovrà rilasciare entro tre mesi dalla data di ultimazione, ai sensi dell'art. 116, comma 7, del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 28 dell'Allegato II.14 allo stesso decreto, con conferma da parte del Responsabile unico del progetto, e che allo svincolo della garanzia definitiva si procederà dopo l'emissione del certificato.
9. Di disporre il pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato comunicato dall'impresa ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, previa verifica della regolarità contributiva, degli adempimenti di legge in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni e del regime IVA applicabile.
10. Di dare atto che il Responsabile unico del progetto è il Geom. Filippo Zaurrini e che il Direttore dei Lavori dell'intervento è il Geom. Francesco Marcellitti.
11. Di dare mandato all'Ufficio amministrativo-contabile per l'emissione del relativo mandato di pagamento e agli uffici competenti per tutti gli adempimenti conseguenti, compresi quelli verso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.
12. Di disporre la pubblicazione della presente determina nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nelle sezioni "Bandi di gara e contratti", "Provvedimenti" e "Pagamenti dell'amministrazione".

Avezzano, 3 settembre 2026

IL DIRETTORE UNICO DEL CONSORZIO
Dott. Abramo Bonaldi

Firmato digitalmente da:

Bonaldi Abramo
Firmato il 03/09/2026 10:22
Seriale Certificato: [OMISSIS]
Valido dal 05/03/2026 al 05/03/2029
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

(documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82; la presente è versione pubblicabile con oscuramenti)

--- RIEPILOGO OSCURAMENTI ---

Data elaborazione: 3 settembre 2026

Atto: Determina dirigenziale n. 84 del 3 settembre 2026 – Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri-Garigliano

Numero oscuramenti effettuati: 1

Categorie oscurate:

- Numero di serie del certificato di firma digitale del sottoscrittore (persona fisica) → oscurato per: principio di minimizzazione, art. 5, par. 1, lett. c), Reg. UE 2016/679; art. 7-bis, comma 4, D.Lgs. 33/2013 (divieto di diffusione di dati non pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza). Il dato identifica in modo univoco il dispositivo di firma personale e non è oggetto di alcun obbligo di pubblicazione; la versione pubblicabile non è il file firmato digitalmente, per cui il seriale non assolve più alcuna funzione di verifica.

Dati esaminati e mantenuti (con motivazione):

- Nominativi di RUP, Direttore dei Lavori, dirigente ufficio espropriazioni e Direttore Unico → mantenuti: art. 5, legge 241/1990 e artt. 14, 23 e 37, D.Lgs. 33/2013; dati riferiti all'esercizio di funzioni pubbliche.
- Nominativi dei professionisti esterni incaricati e relativi compensi → mantenuti: obbligo di pubblicazione ex art. 15, D.Lgs. 33/2013 e art. 28, D.Lgs. 36/2023.
- Denominazione, sede legale, codice fiscale e partita IVA degli operatori economici (METIN Società Cooperativa a r.l., ILPA S.r.l.) → mantenuti: dati riferiti a persone giuridiche, esclusi dall'ambito del GDPR (considerando 14); pubblicazione obbligatoria ex artt. 23 e 37, D.Lgs. 33/2013 e art. 28, D.Lgs. 36/2023.
- CUP, CIG, importi, quadri economici, estremi di fattura, capitolo e impegno di bilancio → mantenuti: oggetto di obbligo di pubblicazione ex artt. 23, 26, 27 e 37, D.Lgs. 33/2013 e normativa PNRR.
- Protocollo del DURC on line → mantenuto: riferito a persona giuridica e non contenente dati personali; se ne valuti comunque l'oscuramento facoltativo secondo la policy interna dell'Ente.

Assenza di categorie particolari:

Il provvedimento non contiene dati di cui agli artt. 9 e 10 del Reg. UE 2016/679 (dati sanitari, giudiziari, sindacali, religiosi, politici, biometrici o genetici), né dati rivelatori di disagio economico-sociale, né coordinate bancarie, recapiti privati o firme autografe scansionate.

Allegati non pubblicabili in forma integrale:

- Fattura n. 176 del 6 agosto 2026 (prot. 1780/2026): pubblicabili i soli estremi ed importi; non pubblicare l'immagine del documento, che riporta coordinate bancarie e recapiti.
- Documento unico di regolarità contributiva (DURC) prot. INPS_51337240: non oggetto di obbligo di pubblicazione; conservare agli atti.
- Atti contabili dello stato finale, relazione sul conto finale, certificato di pagamento e proposta del RUP (prot. 1793/2026): pubblicabili previa verifica ed eventuale oscuramento delle sottoscrizioni autografe e dei dati identificativi delle persone fisiche (legale rappresentante, maestranze, eventuali recapiti) in essi contenuti.
- Documentazione di verifica dei requisiti ex art. 94-98 D.Lgs. 36/2023 e art. 67 D.Lgs. 159/2011 (antimafia, casellario, carichi pendenti): non pubblicabile, contenendo dati giudiziari ex art. 10 GDPR.

Base giuridica del trattamento: art. 6, par. 1, lett. c) ed e), Reg. UE 2016/679; artt. 2-ter e 2-quater D.Lgs. 196/2003; D.Lgs. 33/2013; Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali del 15 maggio 2014 (doc. web n. 3134436).