



CONSORZIO DI BONIFICA OVEST

Bacino Liri-Garigliano

Delibera G.R.A. n.798/97

AVEZZANO (AQ)

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 89 DEL 5 OTTOBRE 2026

OGGETTO: Interventi strutturali sull'impianto irriguo di Luco dei Marsi – L. 178/2020 – CUP G35F21001020001 – CIG B23BF7FF53. Liquidazione a saldo della fattura n. FPA2/26 all'avv. Cristina Lenarduzzi per il supporto al RUP – euro 4.420,00.

IL DIRETTORE UNICO DEL CONSORZIO

Visto lo Statuto del Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri – Garigliano, approvato con Deliberazione Commissariale n. 87 del 23 novembre 2020, e in particolare gli artt. 55, 56 e 57, lettera p);

Vista la legge regionale Abruzzo 20 dicembre 2019, n. 45;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e in particolare l'art. 3;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici, e in particolare l'art. 15 e l'Allegato I.2;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, e in particolare l'art. 3, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Visto il bilancio di previsione 2026 del Consorzio, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 17 febbraio 2026;

Richiamata la Deliberazione Commissariale n. 16 del 1° settembre 2021. Con essa è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo-cantierabile dei lavori di "Interventi strutturali sull'impianto irriguo di Luco dei Marsi mediante adeguamento normativo e messa in sicurezza tramite la realizzazione di nuove infrastrutture irrigue ed investimenti in dispositivi elettronici e contatori". Con la stessa deliberazione si è preso atto che l'approvazione costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori. È stato inoltre dato avviso dell'avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio o all'asservimento, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. Infine, il Dott. Abramo Bonaldi è stato nominato dirigente dell'ufficio espropriazioni. Il progetto ha il seguente quadro economico:

Voce	Importo
A) Lavori in appalto	
Importo lavori a base di gara a corpo	€ 2.079.081,45
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) a corpo	€ 38.000,00
Importo lordo dei lavori (A)	€ 2.117.081,45
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1 Rilievi, accertamenti di laboratorio e indagini propedeutiche di bonifica bellica	€ 47.000,00
B.2 Imprevisti	€ 94.000,00
B.3 Pubblicità e spese di gara	€ 9.000,00

Pag.1

Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri – Garigliano Piazza Torlonia, 91 - 67051 Avezzano (AQ)

Codice Fiscale 90018330663

Telefono 0863_414870

fax 0863_416589

e-mail info@bonificaovest.it

Voce	Importo
B.4 Espropriazioni e asservimenti	€ 8.335,51
B.5 Spese tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% su € 2.117.081,45)	€ 42.341,63
B.6 Spese generali tecniche amministrative (progettazione, DL strutturale, coordinamento sicurezza, supporto al RUP, gara, verifica e validazione, collaudo)	€ 140.000,00
B.7 Impianto di protezione catodica escluso dall'appalto e lavori in economia campo pozzi in Trasacco (AQ), località Balzone	€ 148.920,90
B.8 IVA 22% su A+B.1+B.2+B.3+B.6+B.7	€ 562.320,52
Totale somme a disposizione (B)	€ 1.051.918,55
Totale importo del progetto (A+B)	€ 3.169.000,00

Richiamata la Determina dirigenziale n. 59 del 7 luglio 2021. Con essa l'incarico di progettista strutturale e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione è stato affidato all'Ing. Marco Conte. La progettazione architettonica è stata affidata al Geom. Francesco Marcellitti, collaboratore dell'Ufficio tecnico;

Richiamata la Determina dirigenziale n. 56 del 20 giugno 2024. Con essa è stata indetta la procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, interamente telematica tramite la piattaforma Net4market. Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 108, con esclusione automatica delle offerte anomale e inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, comma 3. L'importo a base di gara è di euro 2.117.081,45, di cui euro 38.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

Richiamata la Determina dirigenziale n. 68 del 21 agosto 2024 (CIG B23BF7FF53). Con essa è stato affidato all'avv. Cristina Lenarduzzi l'incarico di supporto al RUP per la gestione di ogni fase del processo, dalla supervisione della direzione dell'appalto alla chiusura della convenzione con il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale DISR 01 (Decreto n. 0371413 del 17 luglio 2023). L'avv. Lenarduzzi ha sede in [OMISSIS] Avezzano (AQ), codice fiscale [OMISSIS], partita IVA 01998650665. L'importo dell'incarico è di euro 8.840,00, comprensivo di tutti gli oneri;

Richiamata la Determina dirigenziale n. 78 dell'11 settembre 2024, di nomina della Commissione di gara;

Richiamata la Determina dirigenziale n. 79 del 23 settembre 2024. Con essa i lavori sono stati aggiudicati alla ditta ILPA S.r.l., con sede in via Zona Industriale P.I.P., lotto n. 21, Teverola (CE). Il ribasso offerto è del 24,286 per cento, pari a euro 504.925,72. Il prezzo netto è quindi di euro 1.574.155,73, oltre euro 38.000,00 per oneri della sicurezza, per un totale di euro 1.612.155,73;

Richiamata la Determina dirigenziale n. 80 del 30 settembre 2024, con la quale sono stati affidati questi incarichi:

- all'Ing. Marco Conte, la direzione dei lavori delle opere strutturali e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- al Geom. Francesco Marcellitti, la direzione dei lavori delle opere architettoniche;
- al P.E. Francesco Colizza, la collaborazione alla direzione lavori;

Richiamata la Determina dirigenziale n. 18 del 24 febbraio 2025. Con essa è stato affidato all'Ing. Bruno Ugo Bernardi l'incarico di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera;

Richiamate le Determine dirigenziali n. 21 del 25 febbraio 2025, n. 105 del 3 novembre 2025 e n. 106 del 3 novembre 2025, che hanno autorizzato questi subappalti:

- alla CASTALDI S.r.l. di Cassino (FR), partita IVA 02630770606, per euro 112.500,00, poi estesi per ulteriori euro 270.000,00;
- alla NA.SA. GENERAL BUILDING S.r.l. di Cancellò ed Arnone (CE), partita IVA 04507960617, per euro 30.000,00;

Richiamata la Determina dirigenziale n. 34 dell'8 aprile 2025. Con essa è stato approvato il quadro economico post gara, come rideterminato dal MASAF – DISR 01 con Decreto n. 0675184 del 23 dicembre 2024 (prot. consortile n. 32 del 9 gennaio 2025):

Voce	Importo
Importo lavori a base di gara a corpo	€ 2.079.081,45
A detrarre ribasso d'asta del 24,286%	– € 504.925,72
Importo lavori al netto del ribasso	€ 1.574.155,73
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 38.000,00
Totale lavori (A)	€ 1.612.155,73
b.2 Imprevisti	€ 96.023,49
b.4 Espropriazioni e asservimenti	€ 8.335,51
b.6 Spese generali tecniche amministrative	€ 265.411,82
b.7 Impianto di protezione catodica escluso dall'appalto e lavori in economia campo pozzi in Trasacco (AQ), località Balzone	€ 148.920,90
b.8 IVA 22%	€ 387.436,86
Totale somme a disposizione (B)	€ 906.128,58
Totale finanziamento assentito	€ 2.518.284,31
C) Accantonamento linee guida 10% di A)	€ 161.215,57
Sommano A+B+C	€ 2.679.499,88
D) Economie da ribasso d'asta	€ 489.500,12
Totale importo del progetto	€ 3.169.000,00

Richiamata la Determina dirigenziale n. 120 del 17 dicembre 2025. Con essa è stata liquidata all'avv. Cristina Lenarduzzi la somma di euro 4.420,00, compreso il contributo cassa, come acconto sulle prestazioni affidate con la DD 68/2024;

Richiamata la Determina dirigenziale n. 23 del 23 marzo 2026, con la quale sono stati conferiti questi incarichi per la protezione catodica:

- all'Ing. Marco Conte, la progettazione esecutiva, per l'importo onnicomprensivo di euro 2.410,72;
- al Geom. Francesco Marcellitti, la direzione dei lavori di realizzazione dell'impianto;

Richiamata la Determina dirigenziale n. 28 del 15 aprile 2026. Con essa è stato approvato il progetto esecutivo della protezione catodica, per un totale lavori di euro 83.880,70. La somma comprende euro 82.879,78 di lavori, con incidenza della manodopera di euro 20.639,42, ed euro 1.000,92 di oneri della sicurezza;

Richiamata la Determina dirigenziale n. 38 del 29 aprile 2026. Con essa i lavori di realizzazione dell'impianto di protezione catodica sono stati affidati alla ditta METIN Società Cooperativa a r.l., ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 36/2023. Il ribasso è del 5 per cento, per euro 78.735,79 oltre euro 1.000,92 per oneri della sicurezza, e quindi per un totale di euro 79.736,71, IVA esclusa;

Richiamata la Determina dirigenziale n. 66 del 17 luglio 2026. Con essa è stata annullata in autotutela, ai sensi della L. 241/1990, la Determina dirigenziale n. 26 del 10 aprile 2026 ("Approvazione 5° SAL e liquidazione certificato di pagamento n. 5"). L'annullamento ha sostituito integralmente il precedente atto;

Richiamata la Determina dirigenziale n. 67 del 20 luglio 2026. Con essa sono stati approvati gli elaborati contabili rettificati del 5° SAL. Si è dato atto che l'importo corretto spettante all'impresa ILPA S.r.l. (partita IVA 03002660615) è di euro 395.490,93, IVA compresa, a fronte di euro 562.908,00 originariamente liquidati. È stato quindi disposto il recupero della somma di euro 65.564,13, IVA compresa;

Richiamata la Determina dirigenziale n. 84 del 3 settembre 2026, che ha approvato:

- lo Stato finale dei lavori dell'impianto di protezione catodica eseguiti dalla METIN Società Cooperativa a r.l.;
- il relativo Certificato di pagamento, di euro 79.736,71;
- la Relazione sul conto finale, predisposta dalla Direzione Lavori il 4 agosto 2026;

Richiamata la Determina dirigenziale n. 85 del 9 settembre 2026. Con essa sono stati approvati la Relazione e il Certificato di collaudo tecnico-amministrativo, unitamente alla Relazione acclarante i rapporti tra concessionario e concedente. Con la stessa determina è stato dichiarato concluso il rapporto di concessione con il MASAF – DISR 01. La spesa complessiva è di euro 2.733.990,97, a fronte della concessione assentita di euro 3.169.000,00. L'economia finale accertata sul finanziamento è di euro 435.009,03;

Premesso che il Consorzio ha partecipato al bando di selezione per l'accesso ai finanziamenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2, Componente 4, Investimento 4.3 – Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche;

Premesso che il progetto è stato validato ai sensi della normativa vigente;

Premesso che il contratto d'appalto con la ditta ILPA S.r.l. è stato stipulato il 14 novembre 2024 (repertorio n. 82.690, raccolta n. 18.592, registrato ad Avezzano il 21 novembre 2024 al n. 4266, serie 1T). La consegna dei lavori è avvenuta con verbale del 21 novembre 2024;

Preso atto della nota MASAF – DISR I prot. n. 0407705 del 2 settembre 2025, acquisita al prot. n. 1887 in pari data, che ha prorogato al 31 dicembre 2025 il termine per l'ultimazione dei lavori;

Preso atto del D.M. n. 111803 del 6 marzo 2026 del MASAF – DISR 01, acquisito al prot. n. 528 del 16 marzo 2026. Con esso è stata approvata la perizia di variante ed è stato prorogato al 31 dicembre 2026 il termine della concessione. Il quadro economico risulta il seguente:

Cat.	Voce	Post gara (Decreto n. 675184/2024)	Perizia di variante	Delta
A)	Lavori	€ 2.079.081,45	€ 2.079.081,45	–
	Lavori aggiuntivi di perizia	–	€ 396.327,75	€ 396.327,75
	A detrarre ribasso d'asta del 24,286%	– € 504.925,72	– € 601.177,88	– € 96.252,16
	Importo lavori al netto del ribasso	€ 1.574.155,73	€ 1.874.231,32	€ 300.075,59
	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 38.000,00	€ 38.000,00	–
	Totale lavori	€ 1.612.155,73	€ 1.912.231,32	€ 300.075,59
b.1	Rilievi, accertamenti e indagini di bonifica bellica	–	–	–
b.2	Imprevisti	€ 96.023,49	–	– € 96.023,49
b.3	Pubblicità e spese di gara	–	–	–
b.4	Espropriazioni e asservimenti	€ 8.335,51	€ 8.335,51	–
b.5- b.6	Spese generali (12,83% di A+b.4+b.7)	€ 265.411,82	€ 265.411,82	–
b.7	Impianto di protezione catodica e lavori in economia campo pozzi Trasacco (AQ)	€ 148.920,90	€ 148.920,90	–
b.8	IVA 22% di A+b.7	€ 387.436,86	€ 453.453,49	€ 66.016,63
	Totale somme a disposizione	€ 906.128,58	€ 876.121,72	– € 30.006,86
	Totale finanziamento assentito	€ 2.518.284,31	€ 2.788.353,04	€ 270.068,73
C)	Accantonamento linee guida 10% di A)	€ 161.215,57	–	– € 161.215,57
	Sommano A+B+C	€ 2.679.499,88	€ 2.788.353,04	€ 108.853,16
D)	Economie da ribasso d'asta	€ 489.500,12	€ 380.646,96	– € 108.853,16
	Totale importo progetto	€ 3.169.000,00	€ 3.169.000,00	–

Preso atto della nota n. 24052 dell'8 luglio 2026 del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, acquisita al prot. n. 1444 del 13 luglio 2026. Con essa è stato espresso il nulla osta sull'assestamento finale trasmesso dal RUP con prot. n. 1294 del 23 giugno 2026;

Preso atto del Decreto MASAF – DISR I prot. n. 0343653 del 15 luglio 2026, di rimodulazione del quadro economico. Con esso è stata approvata in linea finanziaria la perizia di variante per l'assestamento finale, con il seguente quadro economico:

Cat.	Voce	D.M. 111803/2026	Assestamento finale ex officio
A)	Lavori	€ 2.079.081,45	€ 2.079.081,45
	Lavori aggiuntivi di perizia	€ 396.327,75	€ 391.902,22
	A detrarre ribasso d'asta del 24,286%	– € 601.177,88	– € 600.103,09
	Importo lavori al netto del ribasso	€ 1.874.231,32	€ 1.870.880,58
	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 38.000,00	€ 38.000,00
	Totale lavori	€ 1.912.231,32	€ 1.908.880,58
b.1-b.3	Rilievi e indagini, imprevisti, pubblicità e spese di gara	–	–
b.4	Espropriazioni e asservimenti	€ 8.335,51	€ 8.335,03
b.5	Spese tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	–	–
b.6	Spese generali tecniche amministrative	€ 265.411,82	€ 299.542,85
b.7	Impianto di protezione catodica e lavori in economia campo pozzi Trasacco (AQ)	€ 148.920,90	€ 79.736,71
b.8	IVA 22% di A+b.7	€ 453.453,49	€ 437.495,80
	Totale somme a disposizione	€ 876.121,72	€ 825.110,39
	Totale finanziamento assentito	€ 2.788.353,04	€ 2.733.990,97
C)	Accantonamento linee guida 10% di A)	–	–
	Sommano A+B+C	€ 2.788.353,04	€ 2.733.990,97
D)	Economie da ribasso d'asta	€ 380.646,96	€ 435.009,03
	Totale importo progetto	€ 3.169.000,00	€ 3.169.000,00

Preso atto che l'impresa ILPA S.r.l. ha trasmesso il 21 luglio 2026, con documenti acquisiti al prot. n. 1517 in pari data:

- la nota di credito n. NCV4 del 21 luglio 2026, di – euro 562.908,00 IVA compresa;
- la fattura n. FT. 24 del 21 luglio 2026, di euro 395.490,93 IVA compresa;
- la contabile del bonifico di euro 65.564,13 a favore del Consorzio, a titolo di rimborso per la rettifica del 5° SAL disposta con la DD 67/2026;

Preso atto della fattura n. FPA2/26 del 30 settembre 2026, emessa dall'avv. Cristina Lenarduzzi e acquisita al prot. n. 2026 del 2 ottobre 2026. La fattura è di euro 4.420,00, di cui euro 4.250,00 per le prestazioni affidate con la DD 68/2024 ed euro 170,00 per contributo cassa;

Preso atto del certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, prot. n. 334801/2026 del 2 ottobre 2026, acquisito agli atti del prot. n. 2029 del 2 ottobre 2026. Il certificato attesta che l'avv. Cristina Lenarduzzi risulta iscritta e regolare nei confronti della Cassa;

Atteso che le prestazioni di supporto al RUP sono state regolarmente rese fino alla chiusura del rapporto di concessione con il MASAF, dichiarata con la DD 85/2026. La regolare esecuzione è attestata dal parere favorevole di regolarità tecnica del RUP, Geom. Filippo Zaurini, del 1° ottobre 2026;

Rilevato che la spesa trova copertura tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, alla voce b.6 "Spese generali tecniche amministrative" del quadro economico rideterminato a seguito dell'assestamento finale. La spesa è ricompresa negli importi rendicontati nella Relazione acclarante i rapporti tra concessionario e concedente, approvata con la DD 85/2026;

Rilevato che la spesa è imputata al capitolo 81.5 "PNRR Luco dei Marsi" del bilancio di previsione 2026, in conto residui, sull'impegno n. 521/2023 (vincolo 6). Il Settore economico-finanziario e amministrativo ne ha attestato la sufficiente disponibilità con parere favorevole di regolarità contabile del 5 ottobre 2026;

Verificato che l'importo fatturato corrisponde al residuo dovuto sull'incarico. All'importo contrattuale di euro 8.840,00 si sottrae l'acconto di euro 4.420,00 liquidato con la DD 120/2025, e resta un saldo di euro 4.420,00. La fattura non espone IVA né ritenuta d'acconto, perché la professionista opera in regime forfettario ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Verificato che la professionista risulta in regola con gli obblighi contributivi, come da certificazione di Cassa Forense sopra richiamata;

Verificato che sulla proposta sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica, di regolarità contabile e di legittimità di cui all'Allegato A;

Considerato che la proposta del Responsabile del procedimento, prot. n. 2029 del 2 ottobre 2026, è condivisa e che sussistono i presupposti giuridici, contabili e amministrativi per procedere alla liquidazione a saldo.

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse e la proposta del Responsabile del procedimento, prot. n. 2029 del 2 ottobre 2026, sono parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. Di liquidare in favore dell'avv. Cristina Lenarduzzi, con sede in [OMISSIS] Avezzano (AQ), codice fiscale [OMISSIS], partita IVA 01998650665, l'importo di euro 4.420,00. L'importo comprende euro 4.250,00 per compenso ed euro 170,00 per contributo cassa e si riferisce alla fattura n. FPA2/26 del 30 settembre 2026 (prot. n. 2026 del 2 ottobre 2026), a saldo delle prestazioni affidate con la Determina dirigenziale n. 68 del 21 agosto 2024. L'operazione, in regime forfettario, non è soggetta a IVA né a ritenuta d'acconto;
3. Di disporre il pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato dalla beneficiaria, con indicazione del CUP G35F21001020001 e del CIG B23BF7FF53, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;
4. Di dare atto che la spesa trova copertura sull'impegno n. 521/2023 (vincolo 6), capitolo 81.5 "PNRR Luco dei Marsi", del bilancio di previsione 2026, in conto residui, a valere sulla voce b.6 "Spese generali tecniche amministrative" del quadro economico di assestamento finale;
5. Di dare atto che, con la presente liquidazione, l'incarico affidato con la DD 68/2024 risulta interamente liquidato per l'importo contrattuale di euro 8.840,00 e che nulla è più dovuto alla professionista a tale titolo;
6. Di dare atto che l'Allegato A, contenente i pareri di regolarità tecnica, di regolarità contabile e di legittimità, è parte integrante e sostanziale della presente determina;
7. Di dare mandato all'Ufficio amministrativo-contabile per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
8. Di disporre la pubblicazione della presente determina nella sezione Amministrazione trasparente, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013.

Avezzano, 5 ottobre 2026

IL DIRETTORE UNICO DEL CONSORZIO

Dott. Abramo Bonaldi



Firmato digitalmente da:

Bonaldi Abramo

Firmato il 05/10/2026 10:35

Seriale Certificato: 5845428

Valido dal 05/03/2026 al 05/03/2029

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

--- RIEPILOGO OSCURAMENTI ---

Atto: Determina dirigenziale n. 89 del 5 ottobre 2026 - Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri-Garigliano

Data elaborazione: 05/10/2026

Numero oscuramenti effettuati: 4

Categorie oscurate:

- Codice fiscale di persona fisica (professionista), 2 occorrenze (pag. 2 e pag. 6)
 - » oscurato per: art. 5, par. 1, lett. c) GDPR (minimizzazione); art. 7-bis, c. 4, D.Lgs. 33/2013; Linee guida Garante 15/05/2014 (doc. web 3134436). Il CF rivela data, luogo di nascita e sesso; l'identificazione fiscale è assicurata dalla partita IVA, lasciata in chiaro.
- Indirizzo (via, civico e CAP) di persona fisica in regime forfettario, 2 occorrenze (pag. 2 e pag. 6)
 - » oscurato per: art. 5, par. 1, lett. c) GDPR; art. 7-bis, c. 4, D.Lgs. 33/2013; Linee guida Garante 15/05/2014. Possibile coincidenza con il domicilio privato; il dato non è richiesto dagli artt. 15, 23 e 37 D.Lgs. 33/2013. Resta in chiaro il Comune (Avezzano - AQ).

Dati lasciati in chiaro perché necessari alla finalità di trasparenza: nome e cognome dell'affidataria, partita IVA, CIG/CUP, oggetto, importi, estremi della fattura, capitolo e impegno, nominativi e qualifiche di RUP, dirigenti e professionisti incaricati, dati delle imprese (persone giuridiche).

Allegati non pubblicabili: nessuno (l'Allegato A - pareri di regolarità tecnica, contabile e di legittimità - non è incluso nel documento elaborato; se pubblicato, va verificato separatamente).

Nota: la firma digitale dell'originale non è più verificabile su questa copia, che è una riproduzione elaborata per la pubblicazione. L'originale firmato resta agli atti dell'Ente.