



CONSORZIO DI BONIFICA OVEST

Bacino Liri-Garigliano

Delibera G.R.A. n.798/97

AVEZZANO (AQ)

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 90 DEL 5 OTTOBRE 2026

OGGETTO: Interventi strutturali sull'impianto irriguo di Luco dei Marsi mediante adeguamento normativo e messa in sicurezza tramite la realizzazione di nuove infrastrutture irrigue ed investimenti in dispositivi elettronici e contatori – Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – CUP G35F21001020001 – CIG B23BF7FF53 – BB762DE96C. Liquidazione delle fatture n. 10/CMPPA e n. 11/CMPPA all'Ing. Marco Conte, a saldo delle prestazioni incaricate, per complessivi euro 23.060,44.

IL DIRETTORE UNICO DEL CONSORZIO

Visto lo Statuto del Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri – Garigliano, approvato con Deliberazione Commissariale n. 87 del 23 novembre 2020, e in particolare gli artt. 55, 56 e 57, lettera p), in materia di mandati di pagamento;

Vista la legge regionale Abruzzo 20 dicembre 2019, n. 45;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e in particolare l'art. 3;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici;

Visti il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio 2026 del Consorzio, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 17 febbraio 2026;

Richiamate:

- la Determina dirigenziale n. 80 del 30 settembre 2024, con la quale sono stati affidati all'Ing. Marco Conte gli incarichi di Direttore dei Lavori per le opere strutturali e di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, con le prestazioni connesse;
- la Determina dirigenziale n. 23 del 23 marzo 2026, con la quale è stato affidato all'Ing. Marco Conte l'incarico di progettazione esecutiva dell'impianto di protezione catodica;
- la Determina dirigenziale n. 85 del 9 settembre 2026, di approvazione del Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo e di chiusura del rapporto di concessione;

Premesso che:

il Consorzio ha stabilito di partecipare al bando di selezione per l'accesso ai finanziamenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 – Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche;

con Determina dirigenziale n. 59 del 7 luglio 2021 è stato affidato all'Ing. Marco Conte, in possesso dei requisiti di legge, l'incarico di progettista strutturale e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per la progettazione esecutiva cantierabile dei lavori in oggetto;

la progettazione architettonica è stata affidata al Geom. Francesco Marcellitti, già collaboratore dell'Ufficio tecnico;

con Deliberazione del Commissario Regionale n. 16 del 1° settembre 2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo-cantierabile dei lavori, con il seguente quadro economico:

Voce	Importo
A) LAVORI IN APPALTO	
Importo lavori a base di gara a corpo	€ 2.079.081,45
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) a corpo	€ 38.000,00
IMPORTO LORDO DEI LAVORI	€ 2.117.081,45
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1 Rilievi, accertamenti di laboratorio ed indagini propedeutiche di bonifica bellica	€ 47.000,00
B.2 Imprevisti	€ 94.000,00
B.3 Pubblicità e spese di gara	€ 9.000,00
B.4 Espropriazioni e asservimenti	€ 8.335,51
B.5 Spese tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 (Responsabile del Procedimento, attività preliminari e di supporto, Direzione Lavori architettonica, assistenza giornaliera e contabilità, Direttore operativo di cantiere) – 2,00% su € 2.117.081,45	€ 42.341,63
B.6 Spese generali tecniche amministrative connesse alla progettazione, Direzione Lavori strutturale, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, supporto al Responsabile del Procedimento, procedure di gara, verifica e validazione, collaudo tecnico-amministrativo	€ 140.000,00
B.7 Impianto di protezione catodica escluso dall'appalto e lavori in economia campo pozzi in Trasacco (AQ), località Balzone	€ 148.920,90
B.8 IVA 22% su A+B1+B2+B3+B6+B7	€ 562.320,52
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.051.918,55
TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO (A+B)	€ 3.169.000,00

con la medesima Deliberazione commissariale n. 16/2021:

- è stato preso atto che l'approvazione del progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori;
- è stato dato avviso dell'avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'asservimento o all'esproprio, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
- è stato nominato dirigente dell'Ufficio espropriazioni il Dott. Abramo Bonaldi, Direttore del Consorzio;

il progetto è stato formalmente validato ai sensi della normativa vigente;

il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale DISR 01, con PEC acquisita al prot. n. 1357 dell'11 agosto 2023, ha trasmesso il Decreto n. 0371413 del 17 luglio 2023. Con tale decreto ha approvato il finanziamento omnicomprensivo di euro 3.169.000,00 per il progetto (codice DANIA 13-02-0004-3074 – CUP G35F21001020001) e ne ha assentito in concessione l'esecuzione al Consorzio;

con Determina dirigenziale n. 56 del 20 giugno 2024 è stata indetta una procedura aperta interamente telematica, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, sulla piattaforma Net4market. La procedura prevedeva l'aggiudicazione al prezzo più basso (art. 108), l'esclusione automatica delle offerte anomale e l'inversione procedimentale (art. 107, comma 3), per un importo di euro 2.117.081,45, di cui euro 2.079.081,45 per lavori ed euro 38.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

il 26 giugno 2024 il bando è stato pubblicato nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) ed è stata avviata la procedura sulla piattaforma Net4market;

con Determina dirigenziale n. 78 dell'11 settembre 2024 è stata nominata la Commissione di gara;

con Determina dirigenziale n. 79 del 23 settembre 2024 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta ILPA S.r.l., con sede in Teverola (CE), Zona Industriale P.I.P., lotto n. 21. Il ribasso offerto è stato del 24,286 per cento, pari a euro 504.925,72. Il prezzo netto è di euro 1.574.155,73, oltre euro 38.000,00 per oneri della sicurezza, per un totale di euro 1.612.155,73;

con Determina dirigenziale n. 80 del 30 settembre 2024 sono stati affidati i seguenti incarichi:

- all'Ing. Marco Conte, già progettista strutturale e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: Direzione dei Lavori per le opere strutturali, assistenza al collaudo e prove di accettazione, liquidazione e rendicontazione tecnico-contabile, coordinamento e supervisione dell'Ufficio di Direzione lavori, contabilità dei lavori a corpo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- al Geom. Francesco Marcellitti: Direzione dei Lavori per le opere architettoniche;
- al P.E. Francesco Colizza: collaborazione alla Direzione Lavori;

il 14 novembre 2024 è stato stipulato il contratto d'appalto con la ditta aggiudicataria (repertorio n. 82.690, raccolta n. 18.592), registrato in Avezzano il 21 novembre 2024 al n. 4266, serie 1T;

la consegna dei lavori è avvenuta con verbale del 21 novembre 2024;

con Determina dirigenziale n. 18 del 24 febbraio 2025 è stato affidato all'Ing. Bruno Ugo Bernardi l'incarico di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera;

con Determina dirigenziale n. 21 del 25 febbraio 2025 è stato autorizzato il subappalto all'impresa Castaldi S.r.l. (P.IVA 02630770606) dei lavori di rimozione e bonifica di tubazioni in cemento-amianto (categoria OG12), per euro 112.500,00, di cui euro 3.000,00 per oneri della sicurezza;

il 3 marzo 2025 la Direzione Lavori ha emesso il primo SAL, di euro 284.185,17. Nella stessa data il Responsabile del Procedimento ha emesso il certificato di pagamento n. 1, di euro 225.900,00, al netto dell'IVA e della ritenuta dello 0,5 per cento;

il MASAF – DISR 01 ha trasmesso il Decreto n. 0675184 del 23 dicembre 2024, acquisito al prot. n. 32 del 9 gennaio 2025, con il quale ha rideterminato d'ufficio, a seguito di gara, il quadro economico di finanziamento come segue:

Voce	Importo
A) LAVORI IN APPALTO	
Importo lavori a base di gara a corpo	€ 2.079.081,45
A detrarre ribasso d'asta del 24,286%	– € 504.925,72
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.574.155,73
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) a corpo	€ 38.000,00
IMPORTO TOTALE LAVORI A)	€ 1.612.155,73
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.2 Imprevisti	€ 96.023,49
b.4 Espropriazioni e asservimenti	€ 8.335,51
b.6 Spese generali tecniche amministrative 15% di A)+b.4+b.6	€ 265.411,82
b.7 Impianto di protezione catodica escluso dall'appalto e lavori in economia campo pozzi in Trasacco (AQ), località Balzone	€ 148.920,90
b.8 IVA 22% di A+b.6	€ 387.436,86
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 906.128,58
TOTALE FINANZIAMENTO ASSENTITO	€ 2.518.284,31
C) Accantonamento Linee guida 10% di A)	€ 161.215,57

Voce	Importo
SOMMANO A+B+C	€ 2.679.499,88
D) Economie da ribasso d'asta	€ 489.500,12
TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO	€ 3.169.000,00

con Determina dirigenziale n. 34 dell'8 aprile 2025 è stato approvato il quadro economico rideterminato dal MASAF con il citato Decreto n. 0675184/2024;

il 29 maggio 2025 la Direzione Lavori ha emesso il secondo SAL, di euro 657.610,42. Il 30 maggio 2025 il Responsabile del Procedimento ha emesso il certificato di pagamento n. 2, di euro 296.900,00, al netto dell'IVA e della ritenuta dello 0,5 per cento;

il MASAF – DISR I, con nota prot. n. 0407705 del 2 settembre 2025, acquisita al prot. n. 1887 in pari data, ha prorogato il termine di ultimazione dei lavori al 31 dicembre 2025;

con Determina dirigenziale n. 105 del 3 novembre 2025 è stata autorizzata l'estensione del subappalto all'impresa Castaldi S.r.l., per l'ulteriore importo di euro 270.000,00, di cui euro 9.000,00 per oneri della sicurezza;

con Determina dirigenziale n. 106 del 3 novembre 2025 è stato autorizzato il subappalto all'impresa NA.SA. General Building S.r.l. (P.IVA 04507960617) dei lavori di saldatura di condotte in acciaio (categoria OG6), per euro 30.000,00, di cui euro 5.000,00 per oneri della sicurezza;

il 3 novembre 2025 la Direzione Lavori ha emesso il terzo SAL, di euro 1.015.802,41. Nella stessa data il Responsabile del Procedimento ha emesso il certificato di pagamento n. 3, di euro 366.000,00, al netto dell'IVA e della ritenuta dello 0,5 per cento;

il 6 dicembre 2025 la Direzione Lavori ha emesso il quarto SAL, di euro 1.270.364,22. Nella stessa data il Responsabile del Procedimento ha emesso il certificato di pagamento n. 4, di euro 363.100,00, al netto dell'IVA e della ritenuta dello 0,5 per cento;

con Determina dirigenziale n. 23 del 23 marzo 2026 sono stati conferiti due incarichi:

- all'Ing. Marco Conte (con sede in [OMISSIS], iscritto all'Albo degli ingegneri della provincia di Frosinone al n. 2012), l'incarico di progettazione esecutiva della protezione catodica, per l'importo onnicomprensivo di euro 2.410,72, di cui euro 1.900,00 per servizi di progettazione, euro 76,00 per contributo integrativo al 4 per cento ed euro 434,72 per IVA al 22 per cento;
- al Geom. Francesco Marcellitti, l'incarico di Direttore dei Lavori per la realizzazione dell'impianto di protezione catodica;

con Determina dirigenziale n. 28 del 15 aprile 2026 è stato approvato il progetto esecutivo della protezione catodica redatto dall'Ing. Marco Conte, con il seguente sommario economico: importo dei lavori € 82.879,78 (di cui incidenza manodopera € 20.639,42); oneri della sicurezza € 1.000,92; totale lavori € 83.880,70;

con Determina dirigenziale n. 38 del 29 aprile 2026 sono stati affidati i lavori di realizzazione dell'impianto di protezione catodica alla ditta METIN Società Cooperativa a r.l., ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 36/2023. Il ribasso è stato del 5,00 per cento, per euro 78.735,79, oltre euro 1.000,92 per oneri della sicurezza, per un totale di euro 79.736,71 oltre IVA;

il MASAF – DISR 01, con D.M. n. 111803 del 6 marzo 2026, acquisito al prot. n. 528 del 16 marzo 2026, ha approvato la perizia di variante con il seguente quadro economico. Con lo stesso decreto ha prorogato il termine della concessione al 31 dicembre 2026:

Cat.	Voce	Rideterminazione post gara (D. 675184/2024)	Perizia di variante	Delta
A)	Lavori in appalto			
	Lavori	€ 2.079.081,45	€ 2.079.081,45	–
	Lavori aggiuntivi di perizia	–	€ 396.327,75	€ 396.327,75
	A detrarre ribasso d'asta del 24,286%	– € 504.925,72	– € 601.177,88	– € 96.252,16
	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.574.155,73	€ 1.874.231,32	€ 300.075,59
	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) a corpo	€ 38.000,00	€ 38.000,00	–
	Totale lavori	€ 1.612.155,73	€ 1.912.231,32	€ 300.075,59
B)	Somme a disposizione della Stazione appaltante			
b.1	Rilievi, accertamenti di laboratorio ed indagini propedeutiche di bonifica bellica	–	–	–
b.2	Imprevisti	€ 96.023,49	–	– € 96.023,49
b.3	Pubblicità e spese di gara	–	–	–
b.4	Espropriazioni e asservimenti	€ 8.335,51	€ 8.335,51	–
b.5 e b.6	Spese generali 12,83% di A+b.4+b.7	€ 265.411,82	€ 265.411,82	–
b.7	Impianto di protezione catodica escluso dall'appalto e lavori in economia campo pozzi in Trasacco (AQ), località Balzone	€ 148.920,90	€ 148.920,90	–
b.8	IVA 22% di A+b.7	€ 387.436,86	€ 453.453,49	€ 66.016,63
	Totale somme a disposizione	€ 906.128,58	€ 876.121,72	– € 30.006,86
	Totale finanziamento assentito	€ 2.518.284,31	€ 2.788.353,04	€ 270.068,73
C)	Accantonamento Linee guida 10% di A)	€ 161.215,57	–	– € 161.215,57
	Sommano A+B+C	€ 2.679.499,88	€ 2.788.353,04	€ 108.853,16
D)	Economie da ribasso d'asta	€ 489.500,12	€ 380.646,96	– € 108.853,16
	Totale importo progetto	€ 3.169.000,00	€ 3.169.000,00	–

con Determina dirigenziale n. 66 del 17 luglio 2026 è stata annullata in autotutela, ai sensi della L. 241/1990, la Determina dirigenziale n. 26 del 10 aprile 2026, recante “Approvazione 5° SAL e liquidazione certificato di pagamento n. 5”. La DD 66/2026 sostituisce integralmente l’atto annullato;

il 14 luglio 2026 la Direzione Lavori ha trasmesso, con nota acquisita al prot. n. 1455 in pari data, il quinto SAL rettificato, di euro 1.908.044,26. Il Responsabile del Procedimento ha emesso il certificato di pagamento n. 5 rettificato, di euro 324.172,89, al netto dell’IVA e della ritenuta dello 0,5 per cento;

con Determina dirigenziale n. 67 del 20 luglio 2026:

- sono stati approvati gli elaborati contabili rettificati relativi al 5° SAL;
- è stato preso atto della rettifica della contabilità illustrata nella relazione tecnica dei Direttori dei Lavori, Ing. Marco Conte e Geom. Francesco Marcellitti;
- è stato dato atto che l’importo corretto spettante all’impresa ILPA S.r.l. per il 5° SAL è di euro 395.490,93 IVA compresa, a fronte di euro 562.908,00 originariamente liquidati;
- è stato disposto il recupero nei confronti dell’impresa ILPA S.r.l. (P.IVA 03002660615) della somma di euro 65.564,13 IVA compresa, corrisposta in eccedenza rispetto al credito maturato al 23 dicembre 2025;

il 21 luglio 2026 l’impresa ILPA S.r.l. ha trasmesso, con nota acquisita al prot. n. 1517 in pari data, la nota di credito n. NCV4 del 21 luglio 2026 (– euro 562.908,00 IVA compresa), la fattura n. FT. 24 del 21 luglio 2026

(euro 395.490,93 IVA compresa) e la contabile del bonifico di euro 65.564,13 a favore del Consorzio, a titolo di rimborso per la rettifica del SAL n. 5;

il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, con nota n. 24052 dell'8 luglio 2026, acquisita al prot. n. 1444 del 13 luglio 2026, ha espresso il nulla osta sull'assestamento finale trasmesso dal RUP con prot. n. 1294 del 23 giugno 2026;

il MASAF – DISR I, con decreto prot. n. 0343653 del 15 luglio 2026, ha approvato in linea finanziaria la perizia di variante per l'assestamento finale, con il seguente quadro economico:

Cat.	Voce	D.M. 111803/2026	Assestamento finale ex officio
A)	Lavori in appalto		
	Lavori	€ 2.079.081,45	€ 2.079.081,45
	Lavori aggiuntivi di perizia	€ 396.327,75	€ 391.902,22
	A detrarre ribasso d'asta del 24,286%	– € 601.177,88	– € 600.103,09
	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.874.231,32	€ 1.870.880,58
	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) a corpo	€ 38.000,00	€ 38.000,00
	Totale lavori	€ 1.912.231,32	€ 1.908.880,58
B)	Somme a disposizione della Stazione appaltante		
b.1	Rilievi, accertamenti di laboratorio ed indagini propedeutiche di bonifica bellica	–	–
b.2	Imprevisti	–	–
b.3	Pubblicità e spese di gara	–	–
b.4	Espropriazioni e asservimenti	€ 8.335,51	€ 8.335,03
b.5	Spese tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 (prestazioni svolte dal personale dipendente) – 2% su € 2.117.081,45	–	–
b.6	Spese generali 15% di A+b.4+b.7	€ 265.411,82	€ 299.542,85
b.7	Impianto di protezione catodica escluso dall'appalto e lavori in economia campo pozzi in Trasacco (AQ), località Balzone	€ 148.920,90	€ 79.736,71
b.8	IVA 22% di A+b.7	€ 453.453,49	€ 437.495,80
	Totale somme a disposizione	€ 876.121,72	€ 825.110,39
	Totale finanziamento assentito	€ 2.788.353,04	€ 2.733.990,97
C)	Accantonamento Linee guida 10% di A)	–	–
	Sommano A+B+C	€ 2.788.353,04	€ 2.733.990,97
D)	Economie da ribasso d'asta	€ 380.646,96	€ 435.009,03
	Totale importo progetto	€ 3.169.000,00	€ 3.169.000,00

il 30 luglio 2026 la Direzione Lavori ha emesso lo Stato finale dei lavori in appalto, di euro 1.908.880,58. Nella stessa data il Responsabile del Procedimento ha emesso il certificato di pagamento n. 6 (Stato finale), di euro 10.376,54;

con Determina dirigenziale n. 84 del 3 settembre 2026 sono stati approvati:

- lo Stato finale dei lavori dell'impianto di protezione catodica, eseguiti dalla ditta METIN Società Cooperativa a r.l. e non previsti nell'appalto;
- il relativo certificato di pagamento, di euro 79.736,71;
- la Relazione sul conto finale predisposta dalla Direzione Lavori il 4 agosto 2026;

con Determina dirigenziale n. 85 del 9 settembre 2026 sono stati approvati la Relazione e il Certificato di collaudo tecnico-amministrativo, unitamente alla Relazione acclarante i rapporti tra concessionario e concedente. Con lo stesso atto è stato dichiarato concluso il rapporto di concessione con il MASAF – DISR

-----Pag.6

Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri – Garigliano Piazza Torlonia, 91 - 67051 Avezzano (AQ)

Codice Fiscale 90018330663

Telefono 0863_414870

fax 0863_416589

e-mail info@bonificaovest.it

01. La spesa complessiva è stata di euro 2.733.990,97, a fronte della concessione assentita di euro 3.169.000,00 ai sensi della L. 178/2020, con un'economia finale accertata di euro 435.009,03;

all'Ing. Marco Conte sono stati liquidati acconti per complessivi euro 38.349,48 (comprensivi di IVA, contributo integrativo e ritenuta d'acconto) per le prestazioni di cui alla Determina dirigenziale n. 80/2024, secondo il seguente riepilogo:

Determina di liquidazione	Fattura	Importo
DD n. 5 del 03/02/2025	n. 1/CMPPA del 18/01/2025	€ 11.799,84
DD n. 63 del 23/06/2025	n. 5/CMPPA del 12/06/2025	€ 11.799,84
DD n. 115 del 04/12/2025	n. 18/CMPPA dell'11/11/2025	€ 14.749,80
Totale acconti		€ 38.349,48

Preso atto delle seguenti fatture trasmesse dall'Ing. Marco Conte, comprensive di IVA, contributo integrativo e ritenuta d'acconto:

Fattura	Data	Protocollo consortile	Incarico	Importo
n. 10/CMPPA	01/10/2026	n. 2009 del 01/10/2026	DD n. 80/2024 – saldo	€ 20.649,72
n. 11/CMPPA	01/10/2026	n. 2010 del 01/10/2026	DD n. 23/2026	€ 2.410,72
Totale				€ 23.060,44

Preso atto della proposta di liquidazione del Responsabile del Procedimento, Geom. Filippo Zaurrini, del 1° ottobre 2026, acquisita al prot. n. 2031 del 2 ottobre 2026;

Preso atto del certificato di regolarità contributiva rilasciato da Inarcassa il 3 settembre 2026 (rif. [OMISSIS]), acquisito agli atti con prot. n. 2031 del 2 ottobre 2026. Il certificato attesta che l'Ing. Marco Conte è in regola con gli adempimenti contributivi;

Atteso che le prestazioni di direzione lavori strutturale, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e attività connesse, di cui alla Determina dirigenziale n. 80/2024, sono state integralmente rese, come risulta dall'approvazione dello Stato finale e del Certificato di collaudo tecnico-amministrativo con la Determina dirigenziale n. 85/2026;

Atteso che la progettazione esecutiva della protezione catodica, di cui alla Determina dirigenziale n. 23/2026, è stata resa e approvata con la Determina dirigenziale n. 28/2026, e che i relativi lavori sono stati eseguiti e contabilizzati a stato finale con la Determina dirigenziale n. 84/2026;

Rilevato che la spesa complessiva di euro 23.060,44 trova copertura tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, alla voce b.6 "Spese generali tecniche amministrative" del quadro economico di assestamento finale (euro 299.542,85). La spesa è imputata al capitolo 81.5 "PNRR Luco dei Marsi" del bilancio di previsione 2026, sull'impegno n. 521/2023 (vincolo 6);

Rilevato che il Settore economico-finanziario e amministrativo ha espresso, il 5 ottobre 2026, parere favorevole di regolarità contabile sull'Allegato A, attestando la sufficiente disponibilità sul capitolo 81.5;

Verificato che:

- gli importi delle fatture corrispondono agli incarichi conferiti;
- la fattura n. 11/CMPPA, di euro 2.410,72, coincide con l'importo omnicomprendivo fissato dalla Determina dirigenziale n. 23/2026;
- per l'incarico di cui alla Determina dirigenziale n. 80/2024, la somma degli acconti già liquidati (euro 38.349,48) e del saldo (euro 20.649,72) è pari a euro 58.999,20;

Verificato che il certificato di regolarità contributiva Inarcassa è in corso di validità, perché ha validità di quattro mesi dal rilascio, e cioè fino al 3 gennaio 2027;

-----Pag.7

Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri – Garigliano Piazza Torlonia, 91 - 67051 Avezzano (AQ)

Codice Fiscale 90018330663

Telefono 0863_414870

fax 0863_416589

e-mail info@bonificaovest.it

Verificato che il Responsabile del Procedimento ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica il 1° ottobre 2026, come risulta dall'Allegato A;

Considerato che sussistono i presupposti giuridici, contabili e amministrativi per procedere alla liquidazione a saldo delle prestazioni rese dall'Ing. Marco Conte.

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina.
2. Di dare atto dei pareri tecnico, contabile e di legittimità espressi nell'Allegato A – Raccolta dei pareri tecnici, parte integrante e sostanziale della presente determina.
3. Di liquidare in favore dell'Ing. Marco Conte, iscritto all'Albo degli ingegneri della provincia di Frosinone al n. 2012, con sede in [OMISSIS], partita IVA 02673380602, l'importo complessivo di euro 23.060,44, comprensivo di IVA, contributo integrativo e ritenuta d'acconto, così ripartito:
 - euro 20.649,72, a saldo delle prestazioni di cui alla Determina dirigenziale n. 80/2024, come da fattura n. 10/CMPPA del 1° ottobre 2026, acquisita al prot. n. 2009 del 1° ottobre 2026;
 - euro 2.410,72, per le prestazioni di cui alla Determina dirigenziale n. 23/2026, come da fattura n. 11/CMPPA del 1° ottobre 2026, acquisita al prot. n. 2010 del 1° ottobre 2026.
4. Di dare atto che sugli importi liquidati sarà operata la ritenuta d'acconto nella misura di legge, se dovuta, da versare all'Erario nei termini previsti.
5. Di disporre il pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato dal professionista, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, con indicazione del CUP G35F21001020001 e del CIG pertinente a ciascuna fattura, previa verifica degli adempimenti di legge.
6. Di dare atto che la spesa di euro 23.060,44 trova copertura sul capitolo 81.5 "PNRR Luco dei Marsi" del bilancio di previsione 2026, impegno n. 521/2023 (vincolo 6), voce b.6 "Spese generali tecniche amministrative" del quadro economico di assestamento finale approvato dal MASAF con decreto prot. n. 0343653 del 15 luglio 2026.
7. Di dare atto che con la presente liquidazione sono integralmente saldate le prestazioni affidate all'Ing. Marco Conte con le Determine dirigenziali n. 80/2024 e n. 23/2026.
8. Di dare mandato all'Ufficio amministrativo-contabile di emettere il relativo mandato di pagamento.
9. Di dare mandato al Responsabile del Procedimento di inserire la spesa nella documentazione di rendicontazione del finanziamento.
10. Di disporre la pubblicazione della presente determina nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013.

Avezzano, 5 ottobre 2026

IL DIRETTORE UNICO DEL CONSORZIO

Dott. Abramo Bonaldi

Firmato digitalmente da:

Bonaldi Abramo

Firmato il 05/10/2026 11:05

Seriale Certificato: 5845428

Valido dal 05/03/2026 al 05/03/2029

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



Pag.8

Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri – Garigliano Piazza Torlonia, 91 - 67051 Avezzano (AQ)

Codice Fiscale 90018330663

Telefono 0863_414870

fax 0863_416589

e-mail info@bonificaovest.it

--- RIEPILOGO OSCURAMENTI ---

Atto: Determina dirigenziale n. 90 del 5 ottobre 2026 – Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri-Garigliano

Data elaborazione: 05/10/2026

Numero oscuramenti effettuati: 3

Categorie oscurate:

- **Indirizzo della sede/domicilio professionale di persona fisica (libero professionista)** – 2 occorrenze (pag. 4, pag. 8) → oscurato per: principio di minimizzazione (art. 5, par. 1, lett. c, GDPR); art. 7-bis, comma 4, D.Lgs. 33/2013; Linee guida del Garante del 15 maggio 2014 (doc. web n. 3134436). Dato non richiesto dagli obblighi di pubblicazione (artt. 15, 23 e 37 D.Lgs. 33/2013) e potenzialmente coincidente con il domicilio privato; l'identificazione del beneficiario è assicurata da nome, qualifica, iscrizione all'Albo e partita IVA.
- **Codice identificativo del certificato di regolarità contributiva Inarcassa** – 1 occorrenza (pag. 7) → oscurato per: art. 5, par. 1, lett. c, GDPR; art. 7-bis, comma 4, D.Lgs. 33/2013. Riferimento della posizione previdenziale individuale eccedente rispetto alla finalità di trasparenza; resta pubblicato l'esito (regolarità) e il protocollo di acquisizione.

Dati mantenuti (valutazione): nome e qualifica del professionista incaricato, importi liquidati, estremi delle fatture, partita IVA (art. 1, comma 32, L. 190/2012; artt. 15 e 37 D.Lgs. 33/2013); nominativi e ruoli di dirigenti, RUP, direttori dei lavori e collaudatore; dati di imprese e persone giuridiche; CUP/CIG, capitoli e impegni di bilancio.

Firma: l'atto originale reca firma digitale qualificata del Direttore Unico (Dott. Abramo Bonaldi), riprodotta nella sola rappresentazione grafica. A seguito dell'oscuramento la firma digitale non è più verificabile su questa copia: la versione pubblicabile va pubblicata come copia conforme per estratto o sottoscritta digitalmente dal responsabile della pubblicazione.

Allegati non pubblicabili: nessuno. L'“Allegato A – Raccolta dei pareri tecnici”, richiamato come parte integrante, non è stato fornito con l'atto e va verificato separatamente prima della pubblicazione. Fatture, proposta di liquidazione e certificato Inarcassa sono atti istruttori non allegati e non vanno pubblicati.