



CONSORZIO DI BONIFICA OVEST

Bacino Liri-Garigliano

Delibera G.R.A. n.798/97

AVEZZANO (AQ)

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 93 DEL 12 OTTOBRE 2026

OGGETTO: Interventi strutturali sull'impianto irriguo di Luco dei Marsi mediante adeguamento normativo e messa in sicurezza tramite la realizzazione di nuove infrastrutture irrigue ed investimenti in dispositivi elettronici e contatori – Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – CUP G35F21001020001 – CIG B23BF7FF53 – BB762DE96C. Liquidazione della fattura n. 2/FT26 del 1° ottobre 2026 all'Arch. Federica Alonzi, a saldo dell'incarico di supporto tecnico-amministrativo al RUP – euro 3.000,00.

IL DIRETTORE UNICO DEL CONSORZIO

Visto lo Statuto del Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri – Garigliano, approvato con Deliberazione Commissariale n. 87 del 23 novembre 2020, e in particolare gli artt. 55, 56 e 57, lettera p);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e in particolare l'art. 3;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e in particolare l'art. 15, comma 6, e l'art. 50, comma 1, lettera b);

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, e in particolare l'art. 3, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Vista la proposta del Responsabile unico del progetto, Geom. Filippo Zaurrini, del 6 ottobre 2026, acquisita al protocollo interno n. 2051 del 6 ottobre 2026;

Richiamata la Deliberazione del Commissario Regionale n. 16 del 1° settembre 2021, con la quale:

- è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo-cantierabile dei lavori, con il quadro economico riportato nella tabella seguente;
- si è preso atto che l'approvazione costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori;
- è stato dato avviso dell'avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'asservimento o all'esproprio, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
- il Dott. Abramo Bonaldi è stato nominato dirigente dell'ufficio espropriazioni;

Voce	Importi
A) LAVORI IN APPALTO	
Importo lavori a base di gara a corpo	€ 2.079.081,45
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) a corpo	€ 38.000,00
Importo lordo dei lavori	€ 2.117.081,45
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1. Rilievi, accertamenti di laboratorio e indagini propedeutiche di bonifica bellica	€ 47.000,00
2. Imprevisti	€ 94.000,00
3. Pubblicità e spese di gara	€ 9.000,00
4. Espropriazioni e asservimenti	€ 8.335,51
5. Spese tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2,00% su € 2.117.081,45)	€ 42.341,63
6. Spese generali tecniche amministrative	€ 140.000,00
7. Impianto di protezione catodica escluso dall'appalto + lavori in economia campo pozzi in Trasacco (AQ), località Balzone	€ 148.920,90
8. IVA 22% su A+B1+B2+B3+B6+B7	€ 562.320,52
Totale somme a disposizione	€ 1.051.918,55
TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO (A+B)	€ 3.169.000,00

Richiamata la Determina dirigenziale n. 59 del 7 luglio 2021, con la quale è stato affidato all'Ing. Marco Conte l'incarico di progettista strutturale e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;

Richiamata la Determina dirigenziale n. 56 del 20 giugno 2024, con la quale è stata indetta la procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, interamente telematica tramite la piattaforma Net4market, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 108, l'esclusione automatica delle offerte anomale e l'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, comma 3. L'importo a base di gara era di euro 2.117.081,45, di cui euro 2.079.081,45 per lavori ed euro 38.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

Richiamata la Determina dirigenziale n. 78 dell'11 settembre 2024, di nomina della Commissione di gara;

Richiamata la Determina dirigenziale n. 79 del 23 settembre 2024, con la quale i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta ILPA S.r.l., con sede in via Zona Industriale P.I.P., lotto n. 21, Teverola (CE), con il ribasso del 24,286 per cento, pari a euro 504.925,72, per il prezzo netto di euro 1.574.155,73, oltre euro 38.000,00 per oneri della sicurezza, per un totale di euro 1.612.155,73;

Richiamata la Determina dirigenziale n. 80 del 30 settembre 2024, con la quale sono stati affidati i seguenti incarichi:

- all'Ing. Marco Conte, la direzione dei lavori per le opere strutturali e le attività connesse, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- al Geom. Francesco Marcellitti, la direzione dei lavori per le opere architettoniche;
- al P.E. Francesco Colizza, la collaborazione alla direzione dei lavori;

Richiamata la Determina dirigenziale n. 82 del 1° ottobre 2024, con la quale è stato affidato all'Arch. Federica Alonzi l'incarico di supporto tecnico-amministrativo alle attività del RUP, ai sensi dell'art. 15, comma 6, e dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023. L'Arch. Alonzi è [OMISSIS], è iscritta all'Ordine degli Architetti della provincia di Frosinone al n. 804 e ha studio in Sora (FR), [OMISSIS] (codice fiscale [OMISSIS]). L'incarico comprende:

- la comunicazione su piattaforme informatiche;
- le rendicontazioni telematiche della spesa;
- l'attivazione e l'aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario e fisico e la registrazione dei pagamenti;

- la predisposizione degli atti tecnico-amministrativi necessari.

L'importo complessivo è di euro 3.000,00, comprensivo di tutti gli oneri, con imputazione sul capitolo 81.5 "PNRR Luco dei Marsi" e copertura alla voce B.6 del quadro economico;

Richiamata la Determina dirigenziale n. 18 del 24 febbraio 2025, con la quale è stato affidato all'Ing. Bruno Ugo Bernardi l'incarico di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera;

Richiamata la Determina dirigenziale n. 21 del 25 febbraio 2025, con la quale è stato autorizzato il subappalto alla ditta CASTALDI S.r.l. (P.IVA 02630770606) per lavori di rimozione e bonifica di tubazioni in cemento-amianto, categoria OG12, per l'importo di euro 112.500,00, di cui euro 3.000,00 per oneri della sicurezza;

Richiamata la Determina dirigenziale n. 34 dell'8 aprile 2025, con la quale è stato approvato il quadro economico a seguito di gara, come rideterminato dal MASAF – DISR 01 con Decreto n. 0675184 del 23 dicembre 2024, acquisito al protocollo consortile n. 32 del 9 gennaio 2025:

Voce	Importi
A) LAVORI IN APPALTO	
Importo lavori a base di gara a corpo	€ 2.079.081,45
A detrarre ribasso d'asta del 24,286%	– € 504.925,72
Importo lavori al netto del ribasso	€ 1.574.155,73
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 38.000,00
Importo totale lavori A)	€ 1.612.155,73
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.2 Imprevisti	€ 96.023,49
b.4 Espropriazioni e asservimenti	€ 8.335,51
b.6 Spese generali tecniche amministrative 15% di A+b.4+b.7	€ 265.411,82
b.7 Impianto di protezione catodica escluso dall'appalto + lavori in economia campo pozzi in Trasacco (AQ), località Balzone	€ 148.920,90
b.8 IVA 22% di A+b.7	€ 387.436,86
Totale somme a disposizione	€ 906.128,58
Totale finanziamento assentito	€ 2.518.284,31
C) Accantonamento linee guida 10% di A)	€ 161.215,57
Sommano A+B+C	€ 2.679.499,88
D) Economie da ribasso d'asta	€ 489.500,12
TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO	€ 3.169.000,00

Richiamata la Determina dirigenziale n. 105 del 3 novembre 2025, con la quale è stata autorizzata l'estensione del subappalto alla ditta CASTALDI S.r.l. per un ulteriore importo di euro 270.000,00, di cui euro 9.000,00 per oneri della sicurezza;

Richiamata la Determina dirigenziale n. 106 del 3 novembre 2025, con la quale è stato autorizzato il subappalto alla ditta NA.SA. GENERAL BUILDING S.r.l. (P.IVA 04507960617) per lavori di saldatura di condotte in acciaio, categoria OG6, per l'importo di euro 30.000,00, di cui euro 5.000,00 per oneri della sicurezza;

Richiamata la Determina dirigenziale n. 23 del 23 marzo 2026, con la quale sono stati conferiti i seguenti incarichi:

- all'Ing. Marco Conte, la progettazione esecutiva dell'impianto di protezione catodica, per euro 2.410,72 onnicomprensivi, di cui euro 1.900,00 per compensi, euro 76,00 per contributo integrativo al 4 per cento ed euro 434,72 per IVA al 22 per cento;
- al Geom. Francesco Marcellitti, la direzione dei lavori di realizzazione dell'impianto;

-----Pag.3

Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri – Garigliano Piazza Torlonia, 91 - 67051 Avezzano (AQ)

Codice Fiscale 90018330663

Telefono 0863_414870

fax 0863_416589

e-mail info@bonificaovest.it

Richiamata la Determina dirigenziale n. 28 del 15 aprile 2026, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo della protezione catodica, con un totale lavori di euro 83.880,70, di cui euro 82.879,78 per lavori, comprensivi di un'incidenza della manodopera di euro 20.639,42, ed euro 1.000,92 per oneri della sicurezza;

Richiamata la Determina dirigenziale n. 38 del 29 aprile 2026, con la quale i lavori di realizzazione dell'impianto di protezione catodica sono stati affidati alla ditta METIN Società Cooperativa a r.l., ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 36/2023, con il ribasso del 5,00 per cento, per euro 78.735,79 oltre euro 1.000,92 per oneri della sicurezza, per un totale di euro 79.736,71 oltre IVA;

Richiamata la Determina dirigenziale n. 66 del 17 luglio 2026, con la quale è stata annullata in autotutela, ai sensi della L. 241/1990, e sostituita la Determina dirigenziale n. 26 del 10 aprile 2026 ("Approvazione 5° SAL e liquidazione certificato di pagamento n. 5");

Richiamata la Determina dirigenziale n. 67 del 20 luglio 2026, con la quale:

- sono stati approvati gli elaborati contabili rettificati del 5° SAL;
- si è dato atto che l'importo spettante all'impresa ILPA S.r.l. (P.IVA 03002660615) per il 5° SAL è di euro 395.490,93 IVA compresa, a fronte di euro 562.908,00 originariamente liquidati;
- è stato disposto il recupero di euro 65.564,13 IVA compresa;

Richiamata la Determina dirigenziale n. 84 del 3 settembre 2026, con la quale sono stati approvati, per l'impianto di protezione catodica eseguito dalla ditta METIN Società Cooperativa a r.l.:

- lo Stato finale dei lavori;
- il certificato di pagamento dello stato finale, di euro 79.736,71;
- la Relazione sul conto finale del 4 agosto 2026;

Richiamata la Determina dirigenziale n. 85 del 9 settembre 2026, con la quale:

- sono stati approvati la Relazione e il Certificato di collaudo tecnico-amministrativo e la Relazione acclarante i rapporti tra concessionario e concedente;
- è stato dichiarato concluso il rapporto di concessione con una spesa complessiva di euro 2.733.990,97, inferiore al finanziamento di euro 3.169.000,00, con un'economia finale accertata di euro 435.009,03;

Premesso che il Consorzio ha partecipato al bando di selezione per l'accesso ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2, Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 "Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche";

Premesso che la progettazione architettonica è stata affidata al Geom. Francesco Marcellitti e che il progetto è stato validato ai sensi della normativa vigente;

Premesso che il 26 giugno 2024 il bando è stato pubblicato nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e sono state avviate le procedure di gara sulla piattaforma Net4market;

Premesso che il 14 novembre 2024 è stato stipulato il contratto d'appalto con la ditta ILPA S.r.l., rep. n. 82.690, racc. n. 18.592, registrato ad Avezzano il 21 novembre 2024 al n. 4266, serie 1T, e che i lavori sono stati consegnati con verbale del 21 novembre 2024;

Premesso che la Direzione dei lavori ha emesso i seguenti stati di avanzamento e che il RUP ha emesso i relativi certificati di pagamento, al netto dell'IVA e della ritenuta dello 0,5 per cento:

SAL	Data	Importo SAL	Certificato di pagamento	Importo certificato
1°	03/03/2025	€ 284.185,17	n. 1 del 03/03/2025	€ 225.900,00
2°	29/05/2025	€ 657.610,42	n. 2 del 30/05/2025	€ 296.900,00
3°	03/11/2025	€ 1.015.802,41	n. 3 del 03/11/2025	€ 366.000,00
4°	06/12/2025	€ 1.270.364,22	n. 4 del 06/12/2025	€ 363.100,00

SAL	Data	Importo SAL	Certificato di pagamento	Importo certificato
5° rettificato	14/07/2026	€ 1.908.044,26	n. 5 rettificato	€ 324.172,89
Stato finale	30/07/2026	€ 1.908.880,58	n. 6 del 30/07/2026	€ 10.376,54

Preso atto del Decreto MASAF – DISR 01 n. 0371413 del 17 luglio 2023, trasmesso con PEC acquisita al protocollo consortile n. 1357 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato approvato il finanziamento omnicomprendivo di euro 3.169.000,00 per il progetto codice DANIA 13-02-0004-3074 – CUP G35F21001020001, e ne è stata assentita in concessione l'esecuzione al Consorzio;

Preso atto della nota MASAF – DISR I prot. n. 0407705 del 2 settembre 2025, acquisita al protocollo consortile n. 1887 in pari data, con la quale il termine di ultimazione dei lavori è stato prorogato al 31 dicembre 2025;

Preso atto del D.M. MASAF – DISR 01 n. 111803 del 6 marzo 2026, acquisito al protocollo consortile n. 528 del 16 marzo 2026, con il quale è stata approvata la perizia di variante, con il quadro economico riportato nella tabella seguente, e il termine della concessione è stato prorogato al 31 dicembre 2026:

Voce	Post gara D. 675184/2024	Perizia di variante	Delta
A) Lavori in appalto			
Lavori	€ 2.079.081,45	€ 2.079.081,45	–
Lavori aggiuntivi di perizia	–	€ 396.327,75	€ 396.327,75
A detrarre ribasso d'asta del 24,286%	– € 504.925,72	– € 601.177,88	– € 96.252,16
Importo lavori al netto del ribasso	€ 1.574.155,73	€ 1.874.231,32	€ 300.075,59
Costi per la sicurezza	€ 38.000,00	€ 38.000,00	–
Totale lavori	€ 1.612.155,73	€ 1.912.231,32	€ 300.075,59
B) Somme a disposizione			
b.1 Rilievi, accertamenti e indagini	–	–	–
b.2 Imprevisti	€ 96.023,49	–	– € 96.023,49
b.3 Pubblicità e spese di gara	–	–	–
b.4 Espropriazioni e asservimenti	€ 8.335,51	€ 8.335,51	–
b.5 e b.6 Spese generali 12,83% di A+b.4+b.7	€ 265.411,82	€ 265.411,82	–
b.7 Protezione catodica + lavori in economia campo pozzi Trasacco	€ 148.920,90	€ 148.920,90	–
b.8 IVA 22% di A+b.7	€ 387.436,86	€ 453.453,49	€ 66.016,63
Totale somme a disposizione	€ 906.128,58	€ 876.121,72	– € 30.006,86
Totale finanziamento assentito	€ 2.518.284,31	€ 2.788.353,04	€ 270.068,73
C) Accantonamento linee guida 10% di A)	€ 161.215,57	–	– € 161.215,57
Sommano A+B+C	€ 2.679.499,88	€ 2.788.353,04	€ 108.853,16
D) Economie da ribasso d'asta	€ 489.500,12	€ 380.646,96	– € 108.853,16
Totale importo progetto	€ 3.169.000,00	€ 3.169.000,00	–

Preso atto dei documenti trasmessi dall'impresa ILPA S.r.l. il 21 luglio 2026, acquisiti al protocollo consortile n. 1517 in pari data, in esecuzione della Determina dirigenziale n. 67/2026:

- nota di credito n. NCV4 del 21 luglio 2026 di euro –562.908,00 IVA compresa;
- fattura n. FT. 24 del 21 luglio 2026 di euro 395.490,93 IVA compresa;
- contabile del bonifico di euro 65.564,13 a favore del Consorzio, a titolo di rimborso per rettifica del SAL n. 5;

Preso atto della nota del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche n. 24052 dell'8 luglio 2026, acquisita al protocollo consortile n. 1444 del 13 luglio 2026, con la quale è stato espresso il nulla osta sull'assestamento finale trasmesso dal RUP il 23 giugno 2026 con prot. n. 1294;

Preso atto del Decreto MASAF – DISR I prot. n. 0343653 del 15 luglio 2026, di rimodulazione del quadro economico, con il quale è stata approvata in linea finanziaria la perizia di variante per l'assestamento finale, con il seguente quadro economico:

Voce	D.M. 111803/2026	Assestamento finale ex officio
A) Lavori in appalto		
Lavori	€ 2.079.081,45	€ 2.079.081,45
Lavori aggiuntivi di perizia	€ 396.327,75	€ 391.902,22
A detrarre ribasso d'asta del 24,286%	- € 601.177,88	- € 600.103,09
Importo lavori al netto del ribasso	€ 1.874.231,32	€ 1.870.880,58
Costi per la sicurezza	€ 38.000,00	€ 38.000,00
Totale lavori	€ 1.912.231,32	€ 1.908.880,58
B) Somme a disposizione		
b.1 Rilievi, accertamenti e indagini	-	-
b.2 Imprevisti	-	-
b.3 Pubblicità e spese di gara	-	-
b.4 Espropriazioni e asservimenti	€ 8.335,51	€ 8.335,03
b.5 Spese tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	-	-
b.6 Spese generali 15% di A+b.4+b.7	€ 265.411,82	€ 299.542,85
b.7 Protezione catodica + lavori in economia campo pozzi Trasacco	€ 148.920,90	€ 79.736,71
b.8 IVA 22% di A+b.7	€ 453.453,49	€ 437.495,80
Totale somme a disposizione	€ 876.121,72	€ 825.110,39
Totale finanziamento assentito	€ 2.788.353,04	€ 2.733.990,97
C) Accantonamento linee guida 10% di A)	-	-
Sommano A+B+C	€ 2.788.353,04	€ 2.733.990,97
D) Economie da ribasso d'asta	€ 380.646,96	€ 435.009,03
Totale importo progetto	€ 3.169.000,00	€ 3.169.000,00

Preso atto della fattura n. 2/FT26 del 1° ottobre 2026, emessa dall'Arch. Federica Alonzi e acquisita al protocollo consortile n. 2050 del 6 ottobre 2026, di euro 3.000,00 onnicomprensivi, di cui euro 2.884,62 per compensi ed euro 115,38 per contributo integrativo Inarcassa al 4 per cento, relativa alle prestazioni dell'incarico affidato con Determina dirigenziale n. 82/2024;

Preso atto del certificato di regolarità contributiva rilasciato da Inarcassa il 1° ottobre 2026 (rif. [OMISSIS], matricola [OMISSIS]), che attesta la regolarità contributiva dell'Arch. Federica Alonzi ed è valido quattro mesi dalla data di rilascio;

Atteso che le prestazioni di supporto tecnico-amministrativo al RUP sono state regolarmente rese, come attestato dal RUP nella proposta del 6 ottobre 2026 e nel parere di regolarità tecnica favorevole espresso in pari data;

Rilevato che la spesa di euro 3.000,00 trova copertura tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, alla voce b.6 "Spese generali tecniche amministrative" del quadro economico rideterminato a seguito dell'assestamento finale, di euro 299.542,85;

Rilevato che la spesa è imputata sul capitolo 81.5 “PNRR Luco dei Marsi”, impegno n. 521/2023 (vincolo 6), del bilancio di previsione 2026;

Verificato che l'importo fatturato corrisponde al corrispettivo onnicomprensivo stabilito con la Determina dirigenziale n. 82/2024 e che il contributo integrativo è calcolato correttamente al 4 per cento sui compensi;

Verificato che la fattura è emessa in regime forfettario ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e che l'operazione non è quindi soggetta a IVA né a ritenuta d'acconto;

Verificato che la fattura riporta il CUP con un errore materiale di trascrizione (G35F2100102001 anziché G35F21001020001). La riconducibilità della spesa al progetto resta comunque certa, poiché la fattura richiama espressamente la Determina dirigenziale n. 82 del 1° ottobre 2024, descrive l'intervento, indica il finanziamento del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e riporta un importo corrispondente al corrispettivo pattuito;

Verificato che i dati anagrafici e il codice fiscale del beneficiario indicati in fattura, nella Determina dirigenziale n. 82/2024 e nel certificato Inarcassa sono tra loro coerenti, e che il certificato di regolarità contributiva è in corso di validità;

Considerato che sussistono i presupposti giuridici, contabili e amministrativi per procedere alla liquidazione a saldo dell'incarico.

DETERMINA

1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di liquidare in favore dell'Arch. Federica Alonzi, [OMISSIS], iscritta all'Ordine degli Architetti della provincia di Frosinone al n. 804, con studio in Sora (FR), [OMISSIS], codice fiscale [OMISSIS], partita IVA 02490880602, l'importo di euro 3.000,00 onnicomprensivi, di cui euro 2.884,62 per compensi ed euro 115,38 per contributo integrativo Inarcassa al 4 per cento, relativo alla fattura n. 2/FT26 del 1° ottobre 2026, acquisita al protocollo consortile n. 2050 del 6 ottobre 2026, a saldo dell'incarico affidato con Determina dirigenziale n. 82 del 1° ottobre 2024;
3. Di disporre il pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato dalla beneficiaria ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, con indicazione del CUP G35F21001020001, previa verifica degli adempimenti di legge;
4. Di dare atto che la spesa trova copertura sull'impegno n. 521/2023 (vincolo 6), capitolo 81.5 “PNRR Luco dei Marsi”, del bilancio di previsione 2026, nell'ambito della voce b.6 del quadro economico di assestamento finale approvato con Decreto MASAF – DISR I prot. n. 0343653 del 15 luglio 2026;
5. Di dare atto che, con il presente pagamento, l'incarico affidato con Determina dirigenziale n. 82/2024 è interamente liquidato;
6. Di dare mandato agli uffici competenti di raccogliere i pareri tecnici, contabili e amministrativi di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determina;
7. Di dare mandato all'Ufficio amministrativo-contabile per l'emissione del mandato di pagamento, e al RUP per la registrazione del pagamento nel sistema di monitoraggio e rendicontazione del finanziamento;
8. Di disporre la pubblicazione della presente determina nella sezione Amministrazione trasparente, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013.

Avezzano, 12 ottobre 2026

IL DIRETTORE UNICO DEL CONSORZIO

Dott. Abramo Bonaldi



Firmato digitalmente da:

Bonaldi Abramo

Firmato il 12/10/2026 09:34

Seriale Certificato: 5845428

Valido dal 05/03/2026 al 05/03/2029

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

--- RIEPILOGO OSCURAMENTI ---

Data elaborazione: 12/10/2026

Numero oscuramenti effettuati: 8

Categorie oscurate:

- **Luogo e data di nascita** della professionista incaricata (2 occorrenze, pagg. 2 e 7) → oscurato per: art. 5, par. 1, lett. c), GDPR (minimizzazione); art. 7-bis, c. 4, D.Lgs. 33/2013; Linee guida Garante Privacy n. 243 del 15/05/2014. Dato non necessario: l'identificazione è assicurata da nome, cognome, qualifica professionale e partita IVA.
- **Indirizzo (via e numero civico) dello studio/domicilio professionale** (2 occorrenze, pagg. 2 e 7) → oscurato per: art. 5, par. 1, lett. c), GDPR; Linee guida Garante 2014. Resta indicato il solo Comune di sede.
- **Codice fiscale di persona fisica** (2 occorrenze, pagg. 2 e 7) → oscurato per: art. 5, par. 1, lett. c), GDPR; Linee guida Garante 2014 (il codice fiscale rivela data, luogo di nascita e sesso). La partita IVA è mantenuta quale identificativo dell'operatore economico (art. 3 L. 136/2010; art. 1, c. 32, L. 190/2012).
- **Riferimento identificativo e matricola della posizione previdenziale Inarcassa** (2 occorrenze, pag. 6) → oscurato per: art. 5, par. 1, lett. c), GDPR; Linee guida Garante 2014. Resta pubblicata l'attestazione di regolarità contributiva, sufficiente ai fini della trasparenza.

Allegati non pubblicabili: nessuno. L'Allegato A (pareri tecnici, contabili e amministrativi), richiamato al punto 6 del dispositivo, non è stato fornito per l'elaborazione: va verificato prima della pubblicazione.

Nota sulla firma: l'atto originale è sottoscritto con firma digitale qualificata, la cui apparenza è riprodotta a pag. 8 come presente. Il presente file è copia elaborata per la pubblicazione: la firma digitale non è più verificabile su questa copia; l'originale firmato è conservato agli atti dell'Ente.

Dati mantenuti in quanto necessari: nominativi dei professionisti incaricati, delle imprese e dei dirigenti; iscrizione all'albo professionale (dato pubblico); partita IVA; CUP/CIG; importi; estremi di fatture, impegni e capitoli; regime fiscale forfettario (motivazione dell'assenza di IVA e ritenuta).