



CONSORZIO DI BONIFICA OVEST

Bacino Liri-Garigliano

Delibera G.R.A. n.798/97

AVEZZANO (AQ)

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 99 DEL 14 OTTOBRE 2026

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto idrovoro "8.000", 1° lotto funzionale. CUP G21B21005890002, CIG B93D82046A. Rideterminazione del quadro economico dopo la gara, approvazione del 1° SAL e liquidazione del relativo certificato di pagamento a FELING 2000 S.r.l. Unipersonale per euro 118.436,23.

IL DIRETTORE UNICO DEL CONSORZIO

Visto lo Statuto del Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri – Garigliano, approvato con Deliberazione Commissariale n. 87 del 23 novembre 2020, in particolare gli artt. 55, 56 e 57, lettere o) e p);

Vista la legge regionale Abruzzo 20 dicembre 2019, n. 45;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare l'art. 3;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e in particolare:

- l'art. 11, comma 6;
- l'art. 15;
- l'art. 50, comma 1, lettera c);
- l'art. 125;
- l'Allegato II.14;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, art. 3;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 632 dell'11 ottobre 2021. Con essa il Consorzio è stato individuato come soggetto attuatore dell'intervento "Recupero funzionale del sistema irriguo", finanziato con risorse FSC 2014-2020 riprogrammate ai sensi dell'art. 44, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, per euro 500.000,00;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio 2026 del Consorzio, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 17 febbraio 2026;

Richiamata la Determina Commissariale n. 20 del 29 novembre 2021. Con essa è stato approvato lo studio di fattibilità dei lavori, dell'importo complessivo di euro 500.000,00;

Richiamate la Determina dirigenziale n. 83 del 12 dicembre 2023 e la Determina dirigenziale n. 66 del 10 luglio 2024. Con esse sono stati affidati:

- gli incarichi di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza;
- il servizio di aggiornamento catastale;

Richiamata la Deliberazione del Comitato Amministrativo n. 9 del 19 dicembre 2024, di approvazione del progetto definitivo del 1° lotto funzionale;

Richiamata la Determina dirigenziale n. 114 del 24 novembre 2025. Con essa:

- è stato approvato il progetto esecutivo del 1° lotto funzionale, per un importo complessivo di euro 500.000,00, di cui euro 315.538,94 per lavori ed euro 184.461,06 per somme a disposizione;
- è stata indetta una procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 36/2023;

Richiamata la Determina dirigenziale n. 119 del 17 dicembre 2025. Con essa i lavori sono stati aggiudicati alla ditta FELING 2000 S.r.l. Unipersonale, con sede in via Roma n. 206, 67051 Avezzano (AQ), codice fiscale e partita IVA 01506150661. L'impresa ha offerto un ribasso del 22,806 per cento, per un importo contrattuale complessivo di euro 246.981,49, di cui euro 14.927,46 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

Richiamata la Determina dirigenziale n. 42 del 21 maggio 2026. Con essa è stata liquidata all'impresa l'anticipazione del 20 per cento prevista dall'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023:

- importo: euro 49.396,30, oltre IVA per euro 10.867,19;
- fattura: n. 91A del 13 maggio 2026;
- garanzia: polizza fideiussoria n. C00017679 dell'11 maggio 2026, rilasciata da Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.;

Richiamata la Determina dirigenziale n. 68 del 22 luglio 2026. Con essa il termine di ultimazione dei lavori, originariamente fissato al 16 luglio 2026, è stato prorogato di 85 giorni, fino al 9 ottobre 2026;

Richiamato il certificato di pagamento relativo al 1° SAL, emesso dal RUP, Geom. Filippo Zaurrini, il 15 settembre 2026 per euro 97.078,88 al netto dell'IVA;

Premesso che:

- la consegna dei lavori è avvenuta con verbale del 19 marzo 2026;
- il 24 marzo 2026 è stato stipulato il contratto d'appalto, repertorio n. 83.530, raccolta n. 19.219, registrato ad Avezzano il 7 aprile 2026 al n. 1350, serie 1T;
- l'art. 15 del contratto disciplina l'anticipazione e i pagamenti in acconto;

Preso atto della proposta del RUP, acquisita al protocollo consortile n. 2101 del 13 ottobre 2026, con parere favorevole di regolarità tecnica;

Preso atto del primo stato di avanzamento dei lavori, emesso dal Direttore dei lavori il 15 settembre 2026 per euro 122.111,80, comprensivo della quota proporzionale dei costi della sicurezza;

Preso atto della fattura n. 229A del 18 settembre 2026 emessa da FELING 2000 S.r.l. Unipersonale, acquisita al protocollo consortile n. 1908 del 18 settembre 2026. La fattura è di euro 118.436,23, di cui:

- euro 97.078,88 di imponibile;
- euro 21.357,35 di IVA al 22 per cento;

Atteso che i lavori contabilizzati nel primo SAL, eseguiti entro il termine contrattuale prorogato, risultano regolarmente realizzati, come attestato dal Direttore dei lavori e dal RUP;

Rilevato che l'importo del certificato di pagamento si determina come segue:

Voce	Importo
Lavori a tutto il 1° SAL	€ 122.111,80
Recupero anticipazione 20% (art. 125, c. 1, D.Lgs. 36/2023)	– € 24.422,36
Ritenuta 0,5% (art. 11, c. 6, D.Lgs. 36/2023)	– € 610,56

Importo del certificato di pagamento**€ 97.078,88**

Rilevato che, dopo questo recupero, l'anticipazione ancora da recuperare sui successivi stati di avanzamento ammonta a euro 24.973,94;

Rilevato che il quadro economico va rideterminato dopo l'aggiudicazione. L'importo complessivo del finanziamento di euro 500.000,00 resta invariato, e si generano economie per euro 83.640,09, così composte:

- euro 68.557,45 di ribasso d'asta;
- euro 15.082,64 di minore IVA sui lavori;

Rilevato che la spesa di euro 118.436,23 rientra nel Capo A – Lavori del quadro economico. Trova copertura in conto residui sul capitolo 81/4 "Manutenzione straordinaria 8000" (vincolato 8), impegno n. 523/2023, del bilancio di previsione 2026. La disponibilità dell'impegno è attestata con il parere di regolarità contabile di cui all'Allegato A;

Verificato che:

- i conteggi del quadro economico rideterminato sono corretti;
- l'imponibile della fattura corrisponde al certificato di pagamento;
- l'IVA è calcolata sull'importo al netto del recupero dell'anticipazione, già assoggettata a IVA con la fattura n. 91A del 13 maggio 2026;
- la fattura riporta il CIG B93D82046A, il CUP G21B21005890002 e gli estremi del contratto d'appalto;

Considerato che occorre adeguare il quadro economico all'esito della gara. Considerato anche che sussistono i presupposti giuridici, contabili e amministrativi per approvare il primo SAL e liquidare il relativo certificato di pagamento entro i termini dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023.

DETERMINA

1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. Di rideterminare e approvare il quadro economico dell'intervento come segue:

Voce	Importo
A) LAVORI	
Lavori a base di gara a corpo e a misura	€ 300.611,48
Ribasso d'asta 22,806%	– € 68.557,45
Lavori al netto del ribasso	€ 232.054,03
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 14.927,46
Totale lavori (A)	€ 246.981,49
<i>di cui costo della manodopera</i>	€ 30.522,66
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1.1 Prove geotecniche e strutturali, relazione geologica	€ 1.400,00
B.1.2 Rilievi	€ 2.200,00
B.1.3 Pratiche catastali (edificio "A")	€ 6.000,00
B.2.1 Progettazione, CSP, supporto al RUP in progettazione	€ 19.000,00
B.2.2 DL, contabilità, CSE, collaudo, supporto al RUP in esecuzione	€ 14.000,00
B.2.3 Spese di gara e pubblicità	€ 5.000,00
B.2.4 Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 40.075,09
B.3 Incentivi art. 45 D.Lgs. 36/2023	€ 6.000,00

B.4 Cassa geologi e CNPAIA 4% (su B.1, B.2.1, B.2.2)	€ 1.704,00
B.5.1 IVA 22% sui lavori	€ 54.335,93
B.5.2 IVA 22% su B.1, B.2 e B.4	€ 19.663,40
Totale somme a disposizione (B)	€ 169.378,42
C) ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	€ 83.640,09
TOTALE (A+B+C)	€ 500.000,00

3. Di dare atto che le economie di euro 83.640,09 restano accantonate nel quadro economico. Il loro eventuale utilizzo è subordinato alla disciplina del finanziamento FSC e all'eventuale autorizzazione della Regione Abruzzo;
4. Di approvare il primo stato di avanzamento dei lavori del 15 settembre 2026, per euro 122.111,80, comprensivo della quota proporzionale dei costi della sicurezza;
5. Di approvare il certificato di pagamento relativo al 1° SAL del 15 settembre 2026, per euro 97.078,88. L'importo è al netto:
 - del recupero dell'anticipazione per euro 24.422,36;
 - della ritenuta dello 0,5 per cento per euro 610,56;
6. Di liquidare in favore di FELING 2000 S.r.l. Unipersonale, con sede in via Roma n. 206, 67051 Avezzano (AQ), codice fiscale e partita IVA 01506150661, l'importo complessivo di euro 118.436,23, relativo alla fattura n. 229A del 18 settembre 2026. L'importo comprende:
 - euro 97.078,88 per lavori a tutto il primo SAL;
 - euro 21.357,35 per IVA al 22 per cento;
7. Di disporre il pagamento mediante bonifico bancario. Il pagamento è subordinato a tre condizioni:
 - l'acquisizione del DURC regolare dell'impresa;
 - l'esito non ostativo della verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
 - la verifica che il conto indicato in fattura corrisponda al conto corrente dedicato comunicato ai sensi della L. 136/2010;
8. Di dare atto che la spesa trova copertura in conto residui sull'impegno n. 523/2023, capitolo 81/4 "Manutenzione straordinaria 8000" (vincolato 8), del bilancio di previsione 2026. La spesa rientra nel Capo A – Lavori del quadro economico finanziato con la DGR Abruzzo n. 632/2021;
9. Di dare atto che l'anticipazione residua da recuperare sui successivi stati di avanzamento ammonta a euro 24.973,94. La garanzia fideiussoria n. C00017679 si riduce progressivamente in proporzione agli importi recuperati;
10. Di dare mandato all'Ufficio amministrativo-contabile di svolgere le verifiche di cui al punto 7 e di emettere il relativo mandato di pagamento ai sensi dell'art. 57, lettera p), dello Statuto;
11. Di dare mandato al RUP di curare:
 - la trasmissione dei dati di esecuzione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici per il CIG B93D82046A;
 - il monitoraggio e la rendicontazione della spesa alla Regione Abruzzo;
12. Di dare mandato agli uffici competenti di raccogliere i pareri tecnici, contabili e amministrativi di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determina;
13. Di disporre la pubblicazione della presente determina nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezioni "Provvedimenti dirigenti amministrativi" e "Bandi di gara e contratti", ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Avezzano, 14 ottobre 2026

IL DIRETTORE UNICO DEL CONSORZIO
Dott. Abramo Bonaldi

--- RIEPILOGO OSCURAMENTI ---

Data elaborazione: 14 ottobre 2026

Numero oscuramenti effettuati: 0

Categorie oscurate: nessuna. L'atto non contiene dati personali da oscurare ai sensi del Reg. UE 2016/679, del D.Lgs. 33/2013 e delle Linee guida del Garante Privacy (prov. n. 243 del 15 maggio 2014). Dati verificati e mantenuti:

- Denominazione, sede legale, codice fiscale e partita IVA dell'operatore economico FELING 2000 S.r.l. Unipersonale → dati di persona giuridica, pubblicati obbligatoriamente ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, c. 32, L. 190/2012
- CUP, CIG, importi, estremi di fatture, contratto, polizza fideiussoria, capitolo e impegno di bilancio → dati dell'appalto, necessari alla trasparenza (artt. 23 e 37 D.Lgs. 33/2013)
- Nome e qualifica del RUP (Geom. Filippo Zaurrini) e del Direttore Unico (Dott. Abramo Bonaldi) → dati di funzionari nell'esercizio delle funzioni istituzionali
- Contrassegno di firma digitale qualificata (pag. 5) → firma elettronica del dirigente, non firma autografa scannerizzata; recapiti del Consorzio → dati istituzionali
- Nessun dato di categorie particolari (art. 9 GDPR), giudiziario (art. 10 GDPR), di disagio economico-sociale, IBAN, recapiti privati o dati di persone fisiche private

Allegati non pubblicabili: nessuno. L'Allegato A (pareri di regolarità tecnica e contabile) è richiamato nell'atto ma non è incluso nel file elaborato.

Nota: la presente copia è una riproduzione per la pubblicazione; la firma digitale dell'originale non è verificabile su questa versione. L'originale firmato è conservato agli atti dell'Ente.