

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA  
Servizio Sviluppo della Competitività e Fondo di Solidarietà - DPD018

CONSORZIO DI BONIFICA OVEST - BACINO LIRI GARIGLIANO  
AVEZZANO (AQ)

**INTERVENTI STRUTTURALI SULL'IMPIANTO IRRIGUO  
DI LUCO DEI MARSÌ MEDIANTE ADEGUAMENTO NORMATIVO  
E MESSA IN SICUREZZA TRAMITE LA REALIZZAZIONE DI NUOVE  
INFRASTRUTTURE IRRIGUE ED INVESTIMENTI IN  
DISPOSITIVI ELETTRONICI E CONTATORI**

**PROGETTO ESECUTIVO - CANTIERABILE**

Elaborato:

**ALLEGATO A - DIAGRAMMA DI GANT**



Progettista :  
Dott. Ing. Marco Conte

Geom. Francesco Marcellitti

Collaboratori :

Settore Catasto:  
Sig.ra Eleonora Viglione  
Dott. Alessandro Raschiore

Settore Tecnico:  
Perito Elettronico Francesco Colizza

R.U.P. :  
Geom. Filippo Zaurrini

Collaboratori :

Settore Amministrativo:  
Dott. Antonio Di Paolo  
Rag. Roberto D'Amico

Settore Tecnico:  
Geom. Francesco Marcellitti

TAVOLA

**A18a**

Scala:

Data: Agosto 2021

APPROVAZIONI



**ALLEGATO A**

**DIAGRAMMA DI GANT**

**CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

<b>DENOMINAZIONE DEL CANTIERE:</b>	STRADA 40 - LUCO DEI MARSI
<b>COMMITENTE:</b>	CONSORZIO DI BONIFICA OVEST
<b>INDIRIZZO CANTIERE:</b>	STRADA 40 67056 LUCO DEI MARSI (AQ)

*il Coordinatore della sicurezza  
in fase di progettazione*  
INGEGNERE CONTE MARCO

FIRMA .....

*il Committente*

FIRMA .....

*il Responsabile dei lavori*  
GEOMETRA ZAURRINI FILIPPO

FIRMA .....

*Revisione N° - del 27/08/2021*



P.S.C. STRADA 40 - LUCO DEI MARSI	Sezione 1 - ANAGRAFICA CANTIERE	Rev. 1 - 26/08/2021
--------------------------------------	---------------------------------	---------------------

## Anagrafica cantiere

### Dati identificativi del cantiere

#### Cantiere

Denominazione del cantiere	STRADA 40 - LUCO DEI MARSI
Titoli Abilitativi	del

#### Ubicazione del cantiere

Indirizzo	STRADA 40
Città	LUCO DEI MARSI
Provincia	AQ
Telefono / Fax	0863 414870/0863 416589/

#### Committente

Ragione sociale	CONSORZIO DI BONIFICA OVEST
Indirizzo	Piazza Torlonia, 91
Comune	AVEZZANO
Provincia	AQ
Sede	AVEZZANO
Telefono	0863 414870
Fax	0863 416589
<b>nella persona di</b>	
Nominativo	
Indirizzo	
Città	
Provincia	
Telefono / Fax	
Partita IVA	
Codice fiscale	

#### Importi ed entità del cantiere

Importo lavori	€ 2.079.081,45
Oneri della sicurezza	€ 38.000,00
Data presunta di inizio lavori	03/01/2022
Durata presunta dei lavori (gg)	270
Data presunta fine lavori	30/09/2022
N° massimo di lavoratori giornalieri	6
Entità presunta uomini/giorno	2.363

## ELENCO ATTIVITA' E FASI DI LAVORO

Attività	Durata	Inizio - fine
<b>ALLESTIMENTO CANTIERE STRADALE</b>	<b>10 g</b>	<b>03/01/2022 - 13/01/2022</b>
Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere		
Segnaletica cantiere		
Montaggio recinzione di cantiere		
Montaggio bagni chimici		
Viabilità e segnaletica cantiere		
Montaggio bagni chimici e baracche		
Apposizione segnaletica cantiere		
Montaggio bagni chimici e box ufficio		
Montaggio recinzione e cancello di cantiere		
Montaggio box prefabbricati		
Apposizione segnaletica stradale provvisoria		
<b>BONIFICA PREVENTIVA E SISTEMATICA DA ORDIGNI BELLICI INESPLOSI</b>	<b>5 g</b>	<b>13/01/2022 - 18/01/2022</b>
Sopralluogo preliminare		
Rimozione vegetazione		
Bonifica superficiale - Localizzazione ordigni		
Bonifica superficiale - Scavi manuali		
Bonifica profonda - Localizzazione ordigni		
Bonifica profonda - Scavo con mezzi meccanici		
Esame e disattivazione ordigni		
Rimozione degli ordigni bellici		
Neutralizzazione e brillamento in loco		
Pulizia della zona di bonifica e trasporto in discarica		
<b>SCAVI E MOVIMENTO TERRA</b>	<b>80 g</b>	<b>18/01/2022 - 08/04/2022</b>
Taglio massicciata stradale		
Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h inf. 1.50 m		
Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h sup. 1.50 m		
Scavo a sezione ristretta in terreni rocciosi		
Lavori all'interno di scavi profondi		
Prosciugamento scavi		
Scavi manuali		
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano		
Rinterri		
<b>RIMOZIONE TUBAZIONI IN AMIANTO</b>	<b>20 g</b>	<b>08/04/2022 - 28/04/2022</b>
Sopralluogo ed operazioni preliminari		
incapsulamento preliminare		

P.S.C. <b>STRADA 40 - LUCO DEI MARSI</b>	<b>CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI</b>	
---	----------------------------------	--

Accatastamento lastre		
Carico lastre su autocarro		
<b>CONDOTTA IDRICA</b>	<b>120 g</b>	<b>28/04/2022 - 26/08/2022</b>
Posa pozzetti prefabbricati		
Posa tubazioni in acciaio saldato per condotte di acqua a pressione		
Posa in opera di conglomerato bituminoso		
<b>IMPIANTI E SISTEMI DI RICEZIONE E TRASMISSIONE SEGNALI</b>	<b>25 g</b>	<b>26/08/2022 - 20/09/2022</b>
Montaggio patch panel ed accessori		
Collaudo ROS antenne e messa in servizio		
Misure e verifica in area di servizio		
Trasporto componenti		
<b>RIMOZIONE DEL CANTIERE</b>	<b>10 g</b>	<b>20/09/2022 - 30/09/2022</b>
Smontaggio baracche		
Smontaggio impianto elettrico di cantiere		
Smontaggio recinzione cantiere		