

# REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA  
Servizio Sviluppo della Competitività e Fondo di Solidarietà - DPD018

CONSORZIO DI BONIFICA OVEST - BACINO LIRI GARIGLIANO  
AVEZZANO (AQ)

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020  
Reg. (UE) 1305/2013

Misura: 04 - Sottomisura: 4.3- Intervento 4.3.1

Completamento funzionale dello schema irriguo esistente,  
comprensorio Avezzano-Celano, con nuove infrastrutture irrigue e  
con investimenti in dispositivi elettronici.

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Elaborato:

ALLEGATO "A" –DIAGRAMMA DI GANTT

TAVOLA

0.1

Scala:

Data: 14/11/ 2018

Progettista :

Dott. Ing. Mauro Contestabile

Collaboratori :

Settore Catasto:  
Sig.ra Eleonora Viglione  
Dott. Alessandro Raschiatore

Settore Tecnico:  
Perito Elettronico Francesco Colizza  
Geom. Francesco Marcellitti

R.U.P. :

Geom. Filippo Zaurrini

Collaboratori :

Settore Amministrativo:  
Dott. Abramo Bonaldi  
Rag. Roberto D'Amico

Settore Tecnico:  
Geom. Francesco Marcellitti

Approvazioni

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
<b>INSTALLAZIONE CANTIERE TEMPORANEO SU STRADA</b>				
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2	2	01/10/2020	02/10/2020
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	2	2	05/10/2020	06/10/2020
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2	2	07/10/2020	08/10/2020
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	1	08/10/2020	08/10/2020
<b>REALIZZAZIONE DI CONDOTTA RIPARTITRICE DEL DIAMETRO 800 mm</b>				
Scavo a sezione obbligata	56	82	09/10/2020	29/12/2020
Posa di condotta idrica del dn 800	55	79	12/10/2020	29/12/2020
Rinterro di scavo	52	76	15/10/2020	29/12/2020
<b>REALIZZAZIONE DI CONDOTTA RIPARTITRICE DEL DIAMETRO 700 mm</b>				
Scavo a sezione obbligata	61	87	30/12/2020	26/03/2021
Posa di condotta idrica del dn 700 e/o 800	60	86	31/12/2020	26/03/2021
Rinterro di scavo	60	86	31/12/2020	26/03/2021
<b>REALIZZAZIONE DI RETE IDRAULICA DI STRADA 8</b>				
Scavo a sezione obbligata	65	92	29/03/2021	28/06/2021
Posa di condotta idrica compreso i pezzi speciali	65	92	29/03/2021	28/06/2021
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. "POZZETTI"	43	59	29/06/2021	26/08/2021
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.	43	59	29/06/2021	26/08/2021
Lavorazione e posa ferri di armatura per pozzetti in c.a.	43	59	29/06/2021	26/08/2021
Formazione di manto di usura e collegamento (ripristini attraversamenti stradali	5	7	27/08/2021	02/09/2021
<b>REALIZZAZIONE DI RETE IDRAULICA DI STRADA 14</b>				
Scavo a sezione obbligata	60	85	03/09/2021	26/11/2021
Posa di condotta idrica compreso i pezzi speciali	60	85	03/09/2021	26/11/2021
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. "POZZETTI"	38	54	15/11/2021	07/01/2022
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.	38	54	15/11/2021	07/01/2022
Lavorazione e posa ferri di armatura per pozzetti in c.a.	38	54	15/11/2021	07/01/2022
Formazione di manto di usura e collegamento (ripristini attraversamenti stradali	6	8	07/01/2022	14/01/2022
<b>REALIZZAZIONE DI PREMENTE-COLLEGAMENTO DEL POZZO DI STRADA 12 E 13 ALLA RIPARTITRICE</b>				
Scavo a sezione obbligata	20	29	21/12/2021	18/01/2022
Posa di condotta idrica del dn 250	20	29	21/12/2021	18/01/2022
Rinterro di scavo	20	29	21/12/2021	18/01/2022
<b>RISANAMENTO CONSERVATIVO POZZO DI STRADA 12 E 13 COMPRESO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVE ELETTROPOMPE SOMMERSE E NUOVI QUADRI ELETTRICI</b>				
Rimozione di elettropompe sommerse	4	5	03/01/2022	07/01/2022
Perforazioni con sonda per pulizia pozzo	16	22	07/01/2022	28/01/2022
Fornitura e posa in opera di elettropompe sommerse	10	12	24/01/2022	04/02/2022
Rimozione di apparecchiature elettriche	2	2	03/02/2022	04/02/2022
Fornitura e posa in opera di filtro ante gradiente di tensione tipo FLT 315/A	1	1	07/02/2022	07/02/2022
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico	4	4	07/02/2022	10/02/2022

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

Reg. (UE) 1305/2013

Misura:04-Sottomisura: 4.3-Intervento 4.3.1

Completamento funzionale dello schema irriguo esistente, comprensorio Avezzano-Celano, con nuove infrastrutture irrigue e con investimenti in dispositivi

elettronici. - Pag. 3

**Tabella Analitica Gantt**

<b>REALIZZAZIONE DI TELECONTROLLO</b>					
Realizzazione di telecontrollo	28	38	26/01/2022	04/03/2022	
<b>SMOBILIZZO CANTIERE</b>					
Smobilizzo del cantiere	5	5	07/03/2022	11/03/2022	
<p><b>LEGENDA:</b></p> <p>gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro</p> <p>gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro</p>					

Nome attività	Durata	Ott 2020 - Dic 2020			Gen 2021 - Mar 2021			Apr 2021 - Giu 2021			Lug 2021 - Set 2021			Ott 2021 - Dic 2021			Gen 2022 - Mar 2022			Apr 2022 - Giu 2022			Lug 2022 - Set 2022			Ott 2022 - Dic 2022			Gen 2023 - Mar 2023			Apr '23
		Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	
INSTALLAZIONE CANTIERE TEMPORANEO SU STRADA	6 g																															
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2 g	2																														
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali	2 g	2																														
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2 g	2																														
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1 g	1																														
REALIZZAZIONE DI CONDOTTA RIPARTITRICE DEL DIA	56 g																															
Scavo a sezione obbligata	56 g	Z1		56																												
Posa di condotta idrica del dn 800	55 g	Z1		55																												
Rinterro di scavo	52 g	Z1		52																												
REALIZZAZIONE DI CONDOTTA RIPARTITRICE DEL DIA	61 g																															
Scavo a sezione obbligata	61 g			Z1		61																										
Posa di condotta idrica del dn 700 e/o 800	60 g			Z1		60																										
Rinterro di scavo	60 g			Z1		60																										
REALIZZAZIONE DI RETE IDRAULICA DI STRADA 8	113 g																															
Scavo a sezione obbligata	65 g							Z2		65																						
Posa di condotta idrica compreso i pezzi speciali	65 g							Z2		65																						
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. "	43 g									Z2		43																				
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.	43 g									Z2		43																				
Lavorazione e posa ferri di armatura perpozzetti in c.a.	43 g									Z2		43																				
Formazione di manto di usura e collegamento (ripristini	5 g											Z2	5																			
REALIZZAZIONE DI RETE IDRAULICA DI STRADA 14	93 g																															
Scavo a sezione obbligata	60 g											Z2		60																		
Posa di condotta idrica compreso i pezzi speciali	60 g											Z2		60																		
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. "	38 g													Z2		38																
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.	38 g													Z2		38																
Lavorazione e posa ferri di armatura perpozzetti in c.a.	38 g													Z2		38																
Formazione di manto di usura e collegamento (ripristini	6 g															Z2	6															
REALIZZAZIONE DI PREMENTE-COLLEGAMENTO DEIL I	20 g																															
Scavo a sezione obbligata	20 g															Z1		20														
Posa di condotta idrica del dn 250	20 g															Z1		20														
Rinterro di scavo	20 g															Z1		20														
RISANAMENTO CONSERVATIVO POZZO DI STRADA 12 I	28 g																															
Rimozione di elettropompe sommerse	4 g																															
Perforazioni con sonda per pulizia pozzo	16 g																															
Fornitura e posa in opera di elettropompe sommerse	10 g																															
Rimozione di apparecchiature elettriche	2 g																															
Fornitura e posa in opera di filtro ante gradiente di tens	1 g																															
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico	4 g																															

[illegible]